



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	015	19-12-2019	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

REPORTE DEL 19 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

Se viene avanzando en los frentes de trabajo: Obras Preliminares, Pavimentos Asfálticos y Obras de Arte.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La Contratista OBRAINSA ha solicitado las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente; los que están en trámite. Se ejecuta las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta los lunes o martes de cada semana La Contratista a la Supervision.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista OBRAINSA viene realizando el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra. Se viene ejecutando las Prestaciones Adicionales de obra N° 01, 02, 03, 04 y 05

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA realizando el levantamiento de información de partidas ejecutadas para determinar los Mayores Metrados y el presupuesto respectivo.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión LA CALZADA realiza el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como también el proceso de renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua que vence el 22 del presente mes.

La acumulación del recojo de asfalto de cunetas deberá ceñirse al Plan de Manejo de Residuos Solidos para evitar contaminaciones, según lo recomendado por los especialistas ambientales.

PACRI: Se empadronaron mas afectados por derecho de vía, los expedientes están por hacerse porque aun no se trabaja en los tramos de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista OBRAINSA viene realizando el mantenimiento con la eliminación de asfalto de las cunetas.

RECURSOS OFERTADOS A. DEL CONTRATISTA Personal: No cumple, porque para Especialista en Calidad indica que presento su nueva propuesta; para Ingeniero de Producción indica que van a presentar a la entidad, no se tuvo acceso a ningún documento que lo sustente.

Maquinaria y Equipo: Si cumple

B. DEL SUPERVISOR Personal: Si cumple. **Maquinaria y Equipo:** Si cumple



Recomendaciones:

Se ha recomendado tanto al Contratista como a la Supervision coordinar en la ejecución de las partidas que se vienen desarrollando.
 La obra viene ejecutándose con el CAO aprobado en la ampliación de plazo 13 del mes de mayo del presente año.
 Se ha recomendado a la Contratista y a la Supervision continuar con los controles de calidad en los frentes de trabajo, y laboratorios respectivos.
 Se ha recomendado a la Supervisión indicar a la Contratista la entrega de la programación de actividades semanales antes del primer día de trabajo de la semana programada.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
 100.00 OBRAS PRELIMINARES
 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
 Limpieza cunetas Km 05+180 a Km 05+040 en ambos lados.

CDescripcion_____:
 05 Obreros + 02 vigías + 02 operadores
 01 Camión + 01 Cargador Frontal + 01 carretilla + 04 palas + 04 escobas
 Se observa la presencia de la Especialista Ambiental

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

610.E CONCRETO CLASE E (FC=175 Kg/cm²) - VEREDAS Km 22+595 - Km 22+605

612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS Km 22+490 - Km 22+523
LD y Km 22+495 - Km 520 LI

CDescripcion_____:

13 Obreros + + 01 operador + 01 Capataz + 01 Topografo y 2 auxiliares de topografia
01 Mixer de Concreto + 04 Martillos + 02 Regla + 02 bruñas

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE
610.E CONCRETO CLASE E (FC=175 Kg/cm²) - CUNETAS Km 22+580 - Km 22+640
LI Colocación de Tapas prefabricadas de concreto hasta el Km 22+070 LD y Km 22+060 LI
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETAS Km 22+520 - Km 22+580 LI
615.A ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² - CUNETAS Km 22+605 - Km 22+640 LI

CDescripcion _____ :
10 Obreros + 1 Capataz
01 Mixer de Concreto

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

400.00 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

405.B TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA Segunda Capa Km 20+440 a 20+780

421.B EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RÁPIDA CRS-2 Km 20+440 a Km 20+780

CDescripcion _____:

4

08 Obrero + 02 vigías + 01 Capataz + 04 Operadores

01 Camión grúa + 01 Camión imprimador + 01 Rodillo neumático + 01 Rodillo liso + 01 Camión volquete con gravilla

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-12-2019