



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	15	20-12-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 15

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. No hubo acceso a la información.

6.- Mantenimiento vial: no se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A)Personal: la contratista cumple con el personal ofertado, el personal tiene una programación de salidas del mes de diciembre, por esta programación esta de días libres el especialista en suelos y pavimentos.

B)Equipos: aún no se tiene información completa;

De la supervisión:

A)Personal: la supervisión cumple con personal ofertado el personal tiene una programación de salidas del mes de diciembre, por esta programación esta de días libres el especialista en trazo, topografía, diseño vial.

B)Equipos: la supervisión cumple con lo ofertado.

No se lleno cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

En el tramo I Negromayo - Tintaya, se recomienda que se debe programar actividades para no caer en retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2019

Actividades:

Se observó mantenimiento de vía, progresiva 95+000 hasta 98+300; se observó la verificación del comportamiento de la vía, progresiva 100+000 hasta 108+000 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 1 personal técnico, 2 vijias, 1 conductor, 1 personal de laboratorio, 1 responsable de seguridad y 1 operador.
Equipos: 1 movilidad y 1 motoniveladora.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2019

Actividades:

Se observó la colocación de carpeta asfáltica, progresiva 131+940 hasta 132+400 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 2 vijias, personal técnico, 5 operadores, 7 mano calificado, 1 conductor y 7 obreros.

Equipos: 1 esparcidora, 1 rodillo liso, 2 rodillos neumáticos, 1 minicargador y 1 camión.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2019

Actividades:

Se observó el planta de asfalto en Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: personal técnico, 2 mano calificado, 1 operador, 8 conductores, 2 personal de laboratorio, 6 obreros.

Equipos: 1 planta, 1 cargador frontal, 6 volquetes, 1 movilidad de personal, 1 camioneta y equipos de laboratorio.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019

3



Fotos: