



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<p>Confirma Bitacora: Si</p>	<p>Nro Informe: 016</p>	<p>Fecha Informe: 20-12-2019</p>	<p>Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)</p>	<p>Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE</p>
---	------------------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2019



Conclusiones:

Se viene avanzando en los frentes de trabajo: Obras Preliminares, Pavimentos Asfálticos y Obras de Arte.

Se verifica la presencia parcial de la Contratista OBRAINSA y Supervisión La Calzada durante la ejecución de las partidas programadas, no estando presentes para los controles y ensayos respectivos en los frentes de trabajo que se vienen ejecutando.

El Contratista no remitió comunicación sobre sus actividades que se realizaron hasta hoy y que dejara un equipo de contingencia.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continua ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, están en trámite.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista realiza el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra. Se viene ejecutando las Prestaciones Adicionales de obra N° 01, 02, 03, 04 y 05

MAYORES METRADOS: El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04 de diciembre 2019.

El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación

El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista, porque indican que la Supervisión defina si es Adicional o Mayores metrados.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión continua realizando los procedimientos para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua. El recojo o limpieza de asfalto en cunetas deberá ceñirse al Plan de Manejo de Residuos Sólidos para evitar contaminaciones, según lo indicado por los especialistas ambientales.

PACRI: 4. Se realizó el empadronamiento de más afectados por derecho de vía, y como no se está trabajando en estos tramos, los expedientes aún están por hacerse, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada

MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista viene realizando el mantenimiento con la eliminación de asfalto de las cunetas.

RECURSOS OFERTADOS A. DEL CONTRATISTA Personal: No cumple, porque no cuenta con todo el personal ofertado, el Especialista en Calidad e Ingeniero de Producción, según indica RRHH. viene presentando su propuesta, pero no se tuvo acceso a ningún documento que lo sustente. Maquinaria y Equipo: Si cumple

B. DEL SUPERVISOR Personal: Si cumple. Maquinaria y Equipo: Si cumple

Recomendaciones:

1. Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.
2. La Supervisión y la Contratista debe mejorar los controles de calidad por su personal en los frentes de trabajo con limpieza y seguridad.
3. La Contratista debe alcanzar a la Supervisión la programación semanal con anticipación para su implementación.
4. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento continuo de la vía para mantener su transitabilidad vehicular con seguridad.
5. La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-12-2019

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

610.E CONCRETO CLASE E (FC=175 Kg/cm²) - CUNETAS Km 22+580 A 22+605 LI
COLOCACIÓN DE TAPAS EN CUNETAS URBANAS AV. CAJAMARCA CONCLUYO Y
AHORA EN AV. RODRIGUEZ MENDOZA DESDE KM 22+495 A KM 22+560

CDescripcion_____:

10 Obreros + + 01 Capataz + 01 Mixer

Los trabajos han sido afectados por las precipitaciones pluviales durante la mañana

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-12-2019

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE
610.E CONCRETO CLASE E (FC=175 Kg/cm2) - VEREDAS Hasta Km 22+605 LD; hasta Km 22+535 LI
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS hasta Km 22+540 LI

CDescripcion_____:
2 13 Obreros + + 01 operador + 01 Capataz + 01 Topografo y 2 auxiliares de topografía 01 Mixer de Concreto + 04 Martillos
Las actividades fueron afectadas por la presencia de precipitaciones pluviales durante la mañana de este día.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-12-2019

Actividades:

400.00 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

405.B TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA Segunda Capa Km 21+890 a 22+140

421.B EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RÁPIDA CRS-2 Km 21+890 a Km 22+140

CDescripcion _____ :

3

08 Obrero + 02 vigías + 01 Capataz + 04 Operadores + 01 Camión grúa + 01 Camión imprimador + 01 Rodillo neumático + 01 Rodillo liso + 01 Camión volquete con gravilla
Se observa la presencia de lluvias después de los trabajos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2019

Actividades:

APOYO CON UNIDAD VEHICULAR

CDescripcion_____:

CUMPLIMIENTO DE COMISION

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019