



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 018	Fecha Informe: 23-12-2019	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 23 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

Conclusiones:

Solo se viene avanzando en el frente de Obras de Arte.

Se verifica la presencia de personal obrero de la Contratista OBRAINSA solo para el desencofrado de los muros para cunetas, y Supervisión La Calzada durante la ejecución de esta partida, no encontrando otro frente de trabajo a pesar que la Contratista indicaba la continuidad de las partidas que se venían ejecutando en la semana anterior.

De acuerdo a la programación semanal del 23.12.19 al 29.12.19 presentada por el Contratista no se observa la ejecución de actividades en todos los frentes de trabajo.

El grupo de contingencia de la contratista cuenta con personal, operadores locales y maquinaria, con puntos de vigilancia en área de maquinas Conchan, Planta Asfáltica y Cantera Belen.

No se tuvo acceso al cuaderno de obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continua ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. Las solicitudes de Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 están en trámite.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista estuvo realizando el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra.

MAYORES METRADOS: El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04 de diciembre 2019.

El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y presentación.

El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista, por la Supervisión.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Continúan los tramites de renovación para la autorización de extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.

PACRI: Al haber nuevos afectado por derecho de vía y como no se está trabajando en estos tramos, los expedientes aún están por hacerse, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada

MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista viene realizando el mantenimiento de la vía.

RECURSOS OFERTADOS

A. DEL CONTRATISTA Personal: No cumple, porque no cuenta con todo el personal ofertado como el Especialista en Calidad; indicando que Ingeniero de Producción se mantiene hasta este mes de diciembre y estarán presentando su propuesta, pero no se tuvo acceso a ningún documento que lo sustente.

Maquinaria y Equipo: Si cumple

B. DEL SUPERVISOR Personal: Si cumple. **Maquinaria y Equipo:** Si cumple



Recomendaciones:

1. Se recomendó a la Contratista cumplir con la programación semanal indicada.
2. Se recomendó a la Contratista agilizar la implementación de su personal en obra.
3. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía para su transitabilidad vehicular con seguridad.
3. La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE	Moderado	23-12-2019

Actividades:
 600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE
 635.B CUNETAS RECTANGULARES
 DESENCOFRADO DE MUROS AV. RODRIGUEZ MENDOZA desde KM 22+563 a KM 22+630 Lado Izquierdo

CDescripcion_____:
 04 Obreros.
 Se observa el desencofrado de muros para cunetas lado izquierdo, desde KM 22+563 a KM 22+630

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-12-2019