

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 019	Fecha Informe: 24-12-2019	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 24 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

1. De acuerdo a la programación semanal del 23.12.19 al 29.12.19 presentada por el Contratista no se observa ejecución de actividades en ningún frente de trabajo.
2. La Contratista cuenta con personal de contingencia, pero no se observa el mantenimiento de tránsito y seguridad vial.
3. En la oficina de La Supervision se encontró al especialista de Suelos y Pavimentos.

Recomendaciones:

1. Se recomendó a la Contingencia de la Contratista realizar las actividades de mantenimiento de la vía, con los baches que presenta desde la progresiva 10+000 a 20+000, levantar la señalización de velocidad encontradas en las progresivas 5+480 y 5+500, para mantener su transitabilidad vehicular con seguridad.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-12-2019

Actividades:

1. A pesar de la programación semanal del 23 al 29 de diciembre presentada por el Contratista no se observa frente de trabajo de OBRAS DE ARTE - CUNETAS, el que esta sin actividades.

CDescripcion _____:

1 Teniendo en cuenta que falta culminar cunetas en las progresivas Km 22+630 a Km 22+560 de lado izquierdo, estando sin actividad.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-12-2019

Actividades:

No se observa actividades de mantenimiento de via para mantener su transitabilidad vehicular con seguridad.

CDescripcion_____:

Se observa que la presencia de lluvias, ha venido afectando la vía desde las progresivas Km 10+000 a Km 20+000, recordando al grupo de contingencia que para de su labor es realizar el mantenimiento continuo de la vía, para su transitabilidad vehicular con seguridad.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-12-2019

Actividades:
Señal de velocidad ubicadas en las progresivas Km 5+480 y Km 5+500

CDescripcion_____:
Se observa señalizacion de velocidad en dos puntos, progresiva Km 5+480 y Km 5+500, lado izquierdo.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-12-2019