

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 254	Fecha Informe: 23-12-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**RECURSOS OFERTADOS  
CONTRATISTA

## A.- PERSONAL

02 CAPATAZ  
04 PEÓN VIGÍA  
04 PEÓN  
01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL  
02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS  
02 OPERADOR MOTONIVELADORA  
02 OPERADOR DE RODILLO  
09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE  
01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA  
04 CONDUCTOR DE CAMIONETA  
01 CONDUCTOR AMBULANCIA  
01 CONDUCTOR MICRO BUS

## B.- MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CAMIÓN CISTERNA AGUA  
01 CARGADOR FRONTAL  
02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS  
02 MOTONIVELADORA  
02 RODILLO  
09 VOLQUETES  
04 CAMIONETA 4X4  
01 AMBULANCIA  
01 MICRO BUS

## SUPERVISIÓN

## A.- PERSONAL

01 ING. ESPECIALISTA  
03 TECNICOS  
11 AUXILIARES

## B.- MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
01 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA CON LA ANOTACIÓN DEL DÍA



**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE, QUE POR LOS DÍAS FESTIVOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO SE TENDRÁ UN PERSONAL MÍNIMO DE CONTINGENCIA TANTO COMO EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y ESTOS SON LOS DÍAS QUE SE TRABAJARA.

- LUNES 23 JORNADA COMPLETA
- MARTES 24 JORNADA HASTA MEDIO DÍA
- MIÉRCOLES 25 NO SE LABORA
- JUEVES 26 NO SE LABORA
- VIERNES 27 JORNADA COMPLETA
- SÁBADO 28 JORNADA COMPLETA
- DOMINGO 29 NO SE LABORA
- LUNES 30 JORNADA COMPLETA
- MARTE 31 JORNADA HASTA MEDIO DÍA
- MIÉRCOLES 01 NO SE LABORA
- JUEVES 02 NO SE LABORA
- VIERNES 03 JORNADA COMPLETA

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO	No Aplica	23-12-2019

**Actividades:**  
 400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE  
 402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+270

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 PERSONAL UTILIZADO  
 01 CAPATAZ  
 01 OPERADOR MOTONIVELADORA  
 01 OPERADOR DE RODILLO  
 01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA  
 02 PEONES VIGIA  
 MAQUINARIA Y EQUIPO  
 01 CISTERNA DE AGUA  
 01 RODILLO  
 01 MOTONIVELADORA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 24-12-2019



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-12-2019

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+600 HASTAKM 27+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 PEONES VIGIA

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 MICRO BUS

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

24-12-2019