

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 020	Fecha Informe: 26-12-2019	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 26 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

1. Se observa que no hay frentes de trabajo, a pesar de lo indicado en la programación semanal del 23 al 29.12.19.
2. No se ha culminado el frente de trabajo OBRAS DE ARTE - CUNETAS Lado Izquierdo, tal como se observa en las progresivas Km 22+560 a Km 22+630 que además presenta agua de lluvias retenidas en este tramo, sin descargarse.
3. No se ha culminado el frente de trabajo OBRAS DE ARTE - VEREDAS Lado Izquierdo, tal como se observa que en los trabajos de encofrado sin culminar y sin realizar el vaciado de concreto, quedándose en la progresiva Km 22+540.
4. En oficina de Supervision se encontró al especialista de Suelos y Pavimentos.

Recomendaciones:

1. Se indico a la Contratista el estado del frente de OBRAS DE ARTE - CUNETAS revisar y/o realizar la descarga de las cunetas desencofradas.
2. Se recomendó realizar el mantenimiento de tránsito y seguridad vial, ante la presencia constante de lluvias que permite el incremento de deterioro de la vía.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-12-2019

Actividades:

El frente de trabajo OBRAS DE ARTE - CUNETAS, OBRAS DE ARTE - VEREDAS sin actividades a pesar de lo indicado en la programación semanal del 23 al 29 de diciembre.

CDescripcion _____:

Se observa que falta culminar cunetas en Lado Izquierdo, en las progresivas Km 22+560 a Km 22+630, y en veredas se quedo en encofrado hasta la progresiva Km 22+540.

Se observa que el agua de lluvia continua retenido en las cunetas desencofradas, indicándose asegurar su descarga.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-12-2019