



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 021	Fecha Informe: 27-12-2019	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

Se viene avanzando en los frentes de trabajo: Obras Preliminares y Obras de Arte.
 Se verifica la presencia de la Contratista OBRAINSA y Supervisión La Calzada durante la ejecución de las partidas programadas, en los frentes de trabajo.
 No se tuvo acceso al cuaderno de obra.
AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continua ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13.
 La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, están en trámite.
ADICIONALES DE OBRA: Se han ejecutado las Prestaciones Adicionales de obra N° 01, 02, 03, 04 y 05
MAYORES METRADOS: El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04 de diciembre 2019. El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista.
PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Continúan los procedimientos para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.
PACRI: Están pendientes los expediente del empadronamiento de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada
MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista viene realizando el mantenimiento desde el Km 13+000 al Km 15+000.
RECURSOS OFERTADOS
A. DEL CONTRATISTA Personal: No cumple, porque no cuenta con todo el personal ofertado, el Especialista en Calidad e Ingeniero de Producción, según indica RRHH. ha presentado su propuesta.
Maquinaria y Equipo: Si cumple para las partidas que se están ejecutando.
B. DEL SUPERVISOR Personal: Si cumple. **Maquinaria y Equipo:** Si cumple

Recomendaciones:

1. Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.
2. La Supervisión y la Contratista debe coordinar las actividades para que su personal estén presentes en los frentes de trabajo.
3. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía para mantener su transitabilidad con seguridad.
5. La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-12-2019

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

VEREDAS Se realiza el ENCOFRADO en el Km 22+540 A Km 22+550 en la AV. RODRIGUEZ DE MENDOZA LADO IZQUIERDO

CDescripcion _____:

10 Obreros + 01 Capataz + 01 Topografo + 02 Auxiliares de Topografía + 04 Martillos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-12-2019

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

635.B CUNETAS RECTANGULARES Se observa el retiro y limpieza de lodo, en la progresiva Km 22+590 a Km 22+600, así como el mejoramiento del talud afectando.

CDescripcion _____:

03 Obreros + 01 Retroexcavadora + 01 Operador + 02 palas

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-12-2019

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-12-2019

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

01 Motoniveladora + 01 Rodillo liso vibratorio +01 Cisterna de agua + 03 operadores,
con mantenimiento desde el Km 13+000 hasta 15+510

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-12-2019

3