



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 23 - 2019	Fecha Informe: 27-12-2019	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultanea en en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra

**3)MAYORES METRADOS**

- En la Valorización del mes de diciembre se presentara mayores metrados por alcantarillas

**4)DEDUCTIVOS**

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales numero 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

- Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

- Se viene realizando mejoramiento a accesos.

**7)ARQUEOLOGIA**

- La arqueóloga por parte de provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)RECURSOS OFERTADOS****DEL CONTRATISTA****a)PERSONAL**

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

- El administrador de contrato no estuvo en obra en diciembre, afirmando el residente que se encuentra en Lima, haciendo coordinaciones directas con provias.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR****a)PERSONAL**

- No cumple con su personal propuesto en obra. Solo está en obra el Jefe de supervisión, Especialista en metrados, Especialista en Trazo y Topografía y Especialista en Hidráulica, más algunos técnicos y auxiliares

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

- Cuenta con equipos topográficos, pero falta laborario de suelos, camionetas y combis

**Recomendaciones:**

- El personal de supervisión, salió de días libres desde el día sábado 21 de diciembre, haciendo coincidir todos con las fechas de fiestas navideñas, por lo cual no se encuentra ni un miembro de la supervisión en el tramo cañamar – abra el naranjillo.

**PANEL FOTOGRAFICO**