



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 022	Fecha Informe: 28-12-2019	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2019

Conclusiones:

- 1.Continúan los siguientes frentes: obras preliminares y obras de arte, con vaciado de concreto en veredas, encofrado de veredas y mantenimiento de la vía, de acuerdo a la programación semanal presentada.
- 2.La Supervisión continua con los procedimientos para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.
- 3.Están pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada
- 4.Se verifica la presencia de la Contratista OBRAINSA y Supervisión La Calzada durante la ejecución de las partidas programadas, en los frentes de trabajo.
- 5.La Contratista no cuenta con todo el personal ofertado, el Especialista en Calidad e Ingeniero de Producción, según indica RRHH. Ha presentado su propuesta.
- 6.La Supervisión no cuenta su personal especializado en estas fechas, además que no cuenta con el personal ofertado, teniendo en cuenta que el Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones presento su renuncia el 21.12.19 sin respuesta alguna a la fecha, a pesar que ya se deberían estar elaborando los Metrados para las valorizaciones del presente mes de diciembre.
- 7.La Supervisión La Calzada cuenta con la presencia de los técnicos en los frentes de trabajo.
- 8.La Contratista cuenta con la aprobación del Primer Expediente por Mayores Metrados de Emulsión Asfáltica de rotura rápida.
- 9.La Contratista OBRAINSA ha recibido el Oficio N° 1017-2019-DIRCOCOR PNP/DIVIDCAP-DEPDIDCAP-MOYOBAMBA, en la cual solicita información, documento que se anexa al presente informe.
- 10.La Contratista OBRAINSA ha recibido respuesta ante la solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, los que han sido declarados Improcedentes mediante Resolución N° 3453-2019-MTC/20 y N° 3454-2019-MTC/20, respectivamente de fecha 26 de diciembre del 2019.
- 11.El personal que labora para la Contratista OBRAINSA indica hay demora en el pago de remuneraciones, así como de las gratificaciones en el presente mes.
- 12.El personal que labora para la Supervisión LA CALZADA indica que el pago de remuneraciones, aun se ha realizado en el presente mes.



Recomendaciones:

1. Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.
2. Se recomienda a la Supervisión cumplir con el personal especializado en obra, ante la renuncia del Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones, teniendo en cuenta que se deberá realizar las valorizaciones del presente mes de diciembre.
3. La Supervisión y la Contratista debe contar con su personal para la coordinación de las actividades durante la ejecución de actividades en los frentes de trabajo.
4. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía para mantener su transitabilidad con seguridad.
5. La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE	Nivel: Moderado	Fecha De Fotografia: 28-12-2019
--	---------------------------	---

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE
VEREDAS - CONCRETO FC=175 Kg/cm², Desde Km 22+532 a Km 22+570 Lado Izquierdo

CDescripcion _____:
14 Obreros + 01 Capataz + 01 Topógrafo y 02 auxiliares de topografía + 01 Mixer de Concreto + 02 Motobombas + 01 Retroexcavadora (limpieza)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-12-2019

Actividades:
Metrados de veredas

CDescripcion_____:
2 01 Asistente de Planeamiento + 02 auxiliares de topografia.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-12-2019

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

3

01 Motoniveladora + 01 Rodillo liso vibratorio +01 Cisterna de agua + 03 operadores, con mantenimiento desde el Km 10+000 hasta 10+600, afectado por la presencia de lluvias

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-12-2019