



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 256	Fecha Informe: 27-12-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS:
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: CORRESPONDÍA EL MONITOREO PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE REALIZO POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: PARA ESTOS DÍAS DE FIESTAS SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA.

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A. - PERSONAL

- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 04 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA
- 04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B. - MAQUINARIA Y EQUIPO

- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 09 VOLQUETES
- 04 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

SUPERVISIÓN

A. - PERSONAL

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
- 01 ING. ESPECIALISTA
- 03 TÉCNICOS
- 11 AUXILIARES

B. - MAQUINARIA Y EQUIPO

- 01 CAMIONETA PICK UP 4X4



01 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

8) OTROS: DE 9:00 AM HASTA 12:00 M SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN INFORMATIVA PROGRAMADA, SE HICIERON PRESENTES EQUIPO TÉCNICO DEL PVN MTC, RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE SUPERVISIÓN, INGS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES, DIRIGENTES Y POBLACIÓN EN GENERAL.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA EVALUAR LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN LA REUNIÓN INFORMATIVA COMO SON:

- REUNIÓN INFORMATIVA CADA 15 DE CADA MES.
- DEBE DÁRSELES COPIA DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE DE LA OBRA.
- DEBE INFORMARLES DE LOS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS DE LA OBRA PARA SU RESPALDO.
- ACELERAR EL PAGO DE LOS AFECTADOS.
- ENTRE OTROS.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	27-12-2019

Actividades:

400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+580

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
01 CAPATAZ
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE RODILLO
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
02 PEONES VIGIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CISTERNA DE AGUA
01 RODILLO
01 MOTONIVELADORA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-12-2019

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+600 HASTAKM 27+800

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 PEONES VIGIA

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-12-2019

2