



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 257	<b>Fecha Informe:</b> 28-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

1)AMPLIACION DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION

4)DEDUCTIVOS:

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: CORRESPONDIA EL MONITOREO PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE REALIZO POR LA PARALIZACION DE OBRA.

6)MANTENIMIENTO VIAL: PARA ESTOS DIAS DE FIESTAS SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA.

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL

02 CAPATAZ

04 PEÓN VIGÍA

04 PEÓN

03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN

01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL

02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS

02 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 OPERADOR DE RODILLO

09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE

01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA

01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA

04 CONDUCTOR DE CAMIONETA

01 CONDUCTOR AMBULANCIA

01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CAMION VIGA

01 CAMIÓN CISTERNA AGUA

01 CARGADOR FRONTAL

02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

02 MOTONIVELADORA

02 RODILLO

09 VOLQUETES

04 CAMIONETA 4X4

01 AMBULANCIA

01 MICRO BUS

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL

01 ING. ESPECIALISTA

03 TECNICOS

11 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

8)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA



**Recomendaciones:**

SE ESTÁN EXTRAVIANDO LAS SEÑALES DE TRANSITO DE EJECUCIÓN DE OBRA, PERO SE RECOMIENDA INTENSIFICAR LA REPOSICIÓN DE ESTOS PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO.

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 28-12-2019

**Actividades:**  
400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE  
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+760

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 CAPATAZ  
01 OPERADOR MOTONIVELADORA  
01 OPERADOR DE RODILLO  
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA  
02 PEONES VIGIA  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 CISTERNA DE AGUA  
01 RODILLO  
01 MOTONIVELADORA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-12-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-12-2019

**Actividades:**  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+600 HASTAKM 27+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 CAPATAZ  
01 OPERADOR DE RODILLO  
01 OPERADOR MOTONIVELADORA  
02 PEONES VIGIA  
02 PEON  
01 CONDUCTOR MICRO BUS

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 RODILLO  
01 MOTONIVELADORA  
01 MICRO BUS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-12-2019

2