



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 023	Fecha Informe: 30-12-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 30 DE DICIEMBRE 2019

**Conclusiones:**

1. Continúan los siguientes frentes: obras preliminares y obras de arte, con encofrado de veredas, limpieza de cunetas para colocación de tapas prefabricadas de concreto y mantenimiento de la vía, de acuerdo a la programación semanal presentada.
2. Las veredas de concreto en lado izquierdo para llegar al puente Huicungo, viene realizándose con un avance lento, además de la falta de cemento en obra, por falta de pago al proveedor, material que podrán contar en obra recién el viernes 03 de enero según indica la contratista.
3. El Contratista continúa con atraso en la ejecución de las partidas de obra.
4. El cuaderno de obra continúa con el último Asiento N° 1436 de fecha 20/12/2019 realizada por el Contratista en la página 000028, es decir no se ha realizado más anotaciones, pues tanto el Residente como la Supervisión se encuentran con bajada familiar.
5. La Supervisión continúa con los procedimientos para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.
6. Están pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada
7. Se verifica la presencia parcial de la Contratista OBRAINSA y de Supervisión La Calzada la presencia de los controladores durante la ejecución de las partidas programadas, en los frentes de trabajo.
8. La Contratista no cuenta con todo el personal ofertado, faltando el Especialista en Calidad, que según indica RRHH. ha presentado su propuesta a la entidad.
9. La Supervisión no cuenta su personal especializado en obra, además que no cuenta con el personal ofertado, asimismo el Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones presento su renuncia el 20.12.19, a pesar que ya se deberían estar elaborando los Metrados para las valorizaciones del presente mes de diciembre.
10. La Contratista cuenta con la aprobación del Primer Expediente por Mayores Metrados de Emulsión Asfáltica de rotura rápida.
11. La Contratista OBRAINSA ha recibido el Oficio N° 1017-2019-DIRCOCOR PNP/DIVIDCAP-DEPDIDCAP-MOYOBAMBA, en la cual solicita información, documento que se anexa al presente informe, al que ha dado contestación según indica, sin tener acceso al documento indicado.
12. La Contratista OBRAINSA ha recibido respuesta ante la solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, los que han sido declarados Improcedentes mediante Resolución N° 3453-2019-MTC/20 y N° 3454-2019-MTC/20, respectivamente de fecha 26 de diciembre del 2019.
13. El personal empleado que labora para la Contratista OBRAINSA indica hay demora en el pago de remuneraciones, habiéndose realizado el pago de los obreros en el presente mes.
14. El personal que labora para la Supervisión LA CALZADA indica que el pago de remuneraciones, aún no se ha realizado en el presente mes.

INCIDENTES: No ocurrió ningún acontecimiento repentino dentro del ámbito de toda la obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra cuenta con la vigencia del CAO aprobado en la ampliación de plazo N° 13 del 14.05.2019.

La Contratista OBRAINSA ha solicitado las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas Improcedentes.

Se ejecuta las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta la Contratista a la Supervisión.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista OBRAINSA ha realizado el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra, y dar inicio en el mes de enero.

La Supervisión LA CALZADA ha presentado el Informe Técnico para la Prestación Adicional N° 07

Se tiene ejecutado las Prestaciones Adicionales N° 01, N° 04 y N° 05. Las prestaciones adicionales N° 02 y N° 03 están condicionadas a la N° 06

DEDUCTIVOS DE OBRA: No se han generado deductivos.

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA realizando el levantamiento de información de partidas ejecutadas para determinar los Mayores Metrados y el presupuesto respectivo.

El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04.12.2019 El Segundo Expediente por Imprimitación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista, porque indican que la Supervisión defina si es Adicional o Mayores metrados.



PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión LA CALZADA continua con el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como también el proceso de renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua que vence el 22 del presente mes.

ARQUEOLOGÍA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

PACRI: Está pendiente la elaboración de los expedientes del empadronamiento de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: El personal que participa de las actividades en los frentes de trabajo cuenta con los Equipos de Protección Personal.

MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista OBRAINSA viene realizando el mantenimiento con el mejoramiento de la vía, ante los baches que presenta el tramo Km 10+000 a Km 20+000.

Recomendaciones:

1. Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.
2. Se recomienda a la Supervisión cumplir con el personal especializado en obra, ante la renuncia del Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones, teniendo en cuenta que se debe realizar las valorizaciones del presente mes de diciembre.
3. La Supervisión y la Contratista debe contar con su personal para la coordinación de las actividades durante la ejecución de actividades y presencia en los frentes de trabajo.
4. La Contratista debe contar con los materiales para la ejecución de los frentes de trabajo programado, para evitar mayores atrasos en la obra con esta paralización en el frente de obras de concreto.
5. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía para mantener su transitabilidad con seguridad y con elementos de protección colectiva.
6. La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-12-2020

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

1

01 Motoniveladora + 01 Rodillo liso vibratorio + 01 Cisterna de agua + 03 Operadores,
con mantenimiento desde el Km 15+100 a Km 16+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-12-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

VEREDAS Se realiza la EXCAVACIÓN y el ENCOFRADO en el Km 22+550 A Km 22+630 en la AV. RODRIGUEZ DE MENDOZA LADO IZQUIERDO

CDescripcion _____:

10 Obreros + 01 Capataz + 02 Palanas + 02 zapapicos + 04 Martillos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-12-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-12-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE
635.B CUNETAS RECTANGULARES

Se observa la limpieza de los muros de las cunetas para el colocado de las tapas prefabricadas de concreto, en la progresiva Km 22+500 a Km 22+560 lado izquierdo.

CDescripcion_____:

02 Obreros + 02 Cinceles + 02 Espatulas

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-12-2020