



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 257	Fecha Informe: 30-12-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: CORRESPONDÍA EL MONITOREO PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE REALIZO POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: PARA ESTOS DÍAS DE FIESTAS SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL: DE LO QUE SE DETALLA SON EL PERSONAL QUE QUEDO COMO CONTINGENCIA POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SE PUEDE DECIR QUE SI CUMPLEN CON LO OFERTADO.

- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 04 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA
- 04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: AL IGUAL QUE PERSONAL DE OBRA, SOLO SE TIENE UN PULL DE MAQUINARIA COMO CONTINGENCIA POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, CUMPLEN CON LO SOLICITADO A LA SUPERVISIÓN.

- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 09 VOLQUETES
- 04 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL: POR FIESTAS DE FIN DE AÑO HAN SOLICITADO QUE SOLO ESTARÁN EL PERSONAL QUE SE DETALLA YA QUE EL CONTRATISTA ESTA LABORANDO SOLO EN DOS FRENTES DE TRABAJO Y TAMBIÉN PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE.

- 01 ING. ESPECIALISTA
- 03 TÉCNICOS
- 11 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: AL IGUAL QUE PARA PERSONAL DE OBRA LA SUPERVISIÓN PRESENTA DOS CAMIONETAS, SE PODRÍA DECIR QUE SI CUMPLEN CON LO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SOLICITADO.

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

8)INCIDENTES: NO SE HAN REPORTADO NINGÚN INCIDENTE EL DIA DE HOY.

9)PACRI: HOY SE TIENE LA PRESENCIA DEL DR. RUSELL MAMANI COMO REPRESENTANTE DE PACRI, ADEMÁS SE INFORMA QUE NO SE HA ENCONTRADO AL CONTRATISTA DE RE UBICACIÓN DE POSTES ELECTROCONSTRUCIONES LEONSAC EN TODO EL TRAMO.

10)ARQUEOLOGÍA: EN LOS DOS FRENTES DE TRABAJO NO ESTÁN REALIZANDO CORTES NI MOV. DE TIERRAS.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA MANTENER LA SEÑALIZACIÓN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD VIAL.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 30-12-2020

Actividades:
400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+500

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 CAPATAZ
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE RODILLO
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
02 PEONES VIGIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CISTERNA DE AGUA
01 RODILLO
01 MOTONIVELADORA
01 AMBULANCIA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-12-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+600 HASTA EL KM 27+800

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 PEONES VIGIA

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-12-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-12-2020

Actividades:
CAMPAMENTO YARIHUANI KM 36+000

CDescripcion_____:
SE TIENE MAQUINARIA PARADA, ATENCIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y VIGILANCIA DE CAMPAMENTO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-12-2020



Fotos: