



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 258	<b>Fecha Informe:</b> 31-12-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

- 1) AMPLIACION DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: CORRESPONDIÓ EL MONITOREO PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE REALIZÓ POR LA PARALIZACIÓN DE OBRA.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: PARA ESTOS DÍAS DE FIESTAS SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

**CONTRATISTA**

A.- PERSONAL: DE LO QUE SE DETALLA SON EL PERSONAL QUE QUEDÓ COMO CONTINGENCIA POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN SE PUEDE DECIR QUE SI CUMPLEN CON LO OFERTADO.

- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 04 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
- 04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: AL IGUAL QUE PERSONAL DE OBRA, SOLO SE TIENE UN PULL DE MAQUINARIA COMO CONTINGENCIA POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, CUMPLEN CON LO SOLICITADO A LA SUPERVISIÓN.

- 01 CAMION VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 09 VOLQUETES
- 04 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

**SUPERVISIÓN**

A.- PERSONAL: POR FIESTAS DE FIN DE AÑO HAN SOLICITADO QUE SOLO ESTARÁN EL PERSONAL QUE SE DETALLA YA QUE EL CONTRATISTA ESTÁ LABORANDO SOLO EN DOS FRENTES DE TRABAJO Y TAMBIÉN PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE.

- 01 ING. ESPECIALISTA
- 03 TECNICOS
- 11 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: AL IGUAL QUE PARA PERSONAL DE OBRA LA SUPERVISIÓN PRESENTA DOS CAMIONETAS, SE PODRÍA DECIR QUE SI CUMPLEN CON LOSOLICITADO.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
01 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

8)INCIDENTES: NO SE HAN REPORTADO NINGÚN INCIDENTE EL DIA DE HOY.

9)PACRI: EL REPRESENTANTE DR. RUSELL MAMANI DEL PVN ESTUVO EN SU OFICINA, NO SE TIENE MAYOR NOVEDAD.

10)ARQUEOLOGIA: EN LOS DOS FRENTES DE TRABAJO NO ESTAN REALIZANDO CORTES NI MOV. DE TIERRAS.

11)OTROS: EN LA PRESENTE JORNADA CORRESPONDE A MEDIO DÍA DE TRABAJO, EMPEZARON A TRABAJAR DESDE LAS 5:00 AM HASTA LAS 10:30 AM, POR FIESTAS DE AÑO NUEVO.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA.

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-12-2020

**Actividades:**  
400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE  
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+580

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 CAPATAZ  
01 OPERADOR MOTONIVELADORA  
01 OPERADOR DE RODILLO  
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA  
02 PEONES VIGIA  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 CISTERNA DE AGUA  
01 RODILLO  
01 MOTONIVELADORA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-12-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 31-12-2020

**Actividades:**  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+550 HASTA EL KM 27+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 MEDICO AMBULANCIA  
01 CAPATAZ  
01 OPERADOR DE RODILLO  
01 OPERADOR MOTONIVELADORA  
02 PEONES VIGIA  
02 PEON  
01 CONDUCTOR MICRO BUS  
01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 RODILLO  
01 MOTONIVELADORA  
01 MICRO BUS  
01 AMBULANCIA

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-12-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-12-2020

**Actividades:**  
400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE  
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 26+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL  
03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN  
01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 CAMIÓN VIGA  
01 VIGA BENKELMAN

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-12-2020

3



**Fotos:**