



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 024	Fecha Informe: 31-12-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2019

**Conclusiones:**

La Contratista presento una programación semanal del 30.12.19 al 05.01.2020 pero no se encontró ningún frente de trabajo.

Solo se verifico que las obras de concreto esta protegido y no ha sido culminado, y que las cunetas del lado izquierdo en la progresiva 22+500 se han colocado las tapas prefabricadas

El Contratista continúa con atraso en la ejecución de las partidas de obra.

El cuaderno de obra continúa con el último Asiento N° 1436 de fecha 20/12/2019 realizada por el Contratista en la página 000028, sin ninguna otra anotaciones, al encontrarse tanto el Residente como el Supervisor en bajada familiar.

La Supervisión continua con los procedimientos para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.

Están pendientes los expedientes de los nuevos empadronamiento de afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada

Se verifica en ofician que el personal especializado en valorizaciones de la Contratista OBRAINSA viene elaborandolo.

En la oficina de Supervisión La Calzada los tecnicos vienen elaborando el informe mensual.

La Contratista no cuenta con todo el personal ofertado, faltando el Especialista en Calidad, que según indica RRHH. ha presentado su propuesta a la entidad.

La Supervisión no cuenta su personal especializado en obra y tampoco cuenta con el personal ofertado, ademas que el Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones presento su renuncia el 20.12.19, a pesar que ya se deberían estar elaborando los Metrados para las valorizaciones del presente mes de diciembre.

La Contratista cuenta con la aprobación del Primer Expediente por Mayores Metrados de Emulsión Asfáltica de rotura rápida.

La Contratista OBRAINSA ha recibido respuesta ante la solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, que han sido declarados Improcedentes mediante Resolución N° 3453-2019-MTC/20 y N° 3454-2019-MTC/20, respectivamente de fecha 26 de diciembre del 2019. 13.

El personal empleado que labora para la Contratista OBRAINSA indicaba hasta ayer la demora en el pago de remuneraciones, habiéndose realizado el día hoy según manifiestan.

El personal que labora para la Supervisión LA CALZADA indica que el pago de remuneraciones, aún no se ha realizado en el presente mes.

INCIDENTES: No ocurrió ningún acontecimiento repentino dentro del ámbito de toda la obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra cuenta con la vigencia del CAO aprobado en la ampliación de plazo N° 13 del 14.05.2019. La Contratista OBRAINSA ha solicitado las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas Improcedentes. Se ejecuta las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta la Contratista a la Supervisión.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista OBRAINSA ha realizado el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra, y dar inicio en el mes de enero. La Supervisión LA CALZADA ha presentado el Informe Técnico para la Prestación Adicional N° 07 Se tiene ejecutado las Prestaciones Adicionales N° 01, N° 04 y N° 05. Las prestaciones adiciones N° 02 y N° 03 están condicionadas a la N° 06

DEDUCTIVOS DE OBRA: No se han generado deductivos.

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA realizando el levantamiento de información de partidas ejecutadas para determinar los Mayores Metrados y el presupuesto respectivo. El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04.12.2019 El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista, porque indican que la Supervisión defina si es Adicional o Mayores metrados.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión LA CALZADA continua con el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como también el proceso de renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua que vence el 22 del presente mes.

ARQUEOLOGÍA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

PACRI: Está pendiente la elaboración de los expedientes del empadronamiento de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: El personal que participa de las actividades en los frentes de trabajo cuenta con los Equipos de Protección Personal.



MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista OBRAINSA ha venido realizando hasta ayer el mantenimiento con el mejoramiento de la vía, ante los baches que presenta el tramo Km 10+000 a Km 20+000

La Contratista indica que estará verificando la zona de trabajo el equipo de Contingencia el 01 y 02 de enero, ante cualquier eventualidad.

Recomendaciones:

1. Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.
2. Se recomienda a la Supervisión cumplir con el personal especializado en obra, ante la renuncia del Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones.
3. La Contratista debe contar con los insumos necesarios para continuar con la ejecución de los frentes de trabajo y evitar mayores atrasos en la obra y posible paralización.
4. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía para mantener su transitabilidad con seguridad y verificar los elementos de protección colectiva necesarios.
5. La Contratista y la Supervisión debe verificar las actividades del equipo de contingencia para los días indicados.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-12-2020

Actividades:

Patio de Máquinas

CDescripcion_____:

1 Sin actividad, cargador frontal en arreglo y sin más labores

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-12-2020

Actividades:
600 OBRAS DE ARTE
VEREDAS - ENCOFRADO HASTA KM 22+618
VEREDAS - CONCRETO CONTINUA HASTA 22+640

2 **CDescripcion** _____:
No se realiza ninguna actividad el dia de hoy

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 31-12-2020

Actividades:
600 OBRAS DE ARTE
635.A CUNETAS RECTANGULARES
COLOCACIÓN DE TAPAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DESDE KM 22+495 A KM 22+540 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
Se observa que se coloco las tapas provisionalmente, debiendo realizarse la adecuada colocación

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-12-2020