



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	18	31-12-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 18

Conclusiones:

- 1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.
- 2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.
- 3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV
- 5.- Plan de manejo socio ambiental. Los residuos sólidos generados en la obra se juntaron en un solo lugar para su posterior eliminación al botadero.
- 6.- Mantenimiento vial: se realizó.
- 7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista contaba con el personal técnico especialista en suelos y pavimentos, todo el personal ofertado está de días libres.

B) Equipos: si está trabajando los equipos en la colocación de carpeta asfáltica y la planta de asfalto.

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cuenta con personal técnico especialista en suelos y pavimentos para su control respectivo del asfalto.

B) Equipos: la supervisión cuenta con una camioneta para los trabajos de verificación de trabajos de campo.

El cuaderno obra del día no se llenó.

Recomendaciones:

Realizar mantenimiento del tramo II Tintaya - Yauri, porque el tramo se encuentra en pe simas condiciones de transitabilidad.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-12-2020

Actividades:
Regado de vía, progresiva 68+000 hasta 74+000 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:
Personal: 2 vigías y 1 conductor.
Equipos: 1 cisterna

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-12-2020

Actividades:

Se observo la colocación de carpeta asfáltica segunda capa e=5Cm, progresiva 88+960 hasta 89+220 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: personal técnico, 2 vigías, 4 operadores, 6 conductores y 4 obreros.

Equipos: 1 esparcidora, 2 rodillos neumático, 1 rodillo liso, 4 volquetes, 1 camioneta y 1 movilidad de personal.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-01-2020