



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 025	Fecha Informe: 02-01-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 02 DE ENERO 2020



Conclusiones:

La Contratista presento una programación semanal del 30.12.19 al 05.01.2020 y efectivamente no se encontró ningún frente de trabajo el día de hoy jueves 02 de enero, además de ser feriado local.

Solo se verifico que las obras de concreto en cuanto a encofrado continúan sin culminarse.

El Contratista continúa con atraso en la ejecución de las partidas de obra.

El último Asiento del cuaderno de obra es el N° 1436 de fecha 20/12/2019 realizada por el Contratista en la página 000028.

La Supervisión continua con los tramites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.

Continúan pendientes los expedientes de los nuevos afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada

Se verifica en oficina que el personal especializado en valorizaciones de la Contratista OBRAINSA viene elaborándolo, así como el informe mensual.

La Contratista no cuenta con todo el personal ofertado, faltando el Especialista en Calidad. La Supervisión no cuenta su personal especializado en obra y tampoco cuenta con el personal ofertado, además que el Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones presento su renuncia el 20.12.19, a pesar que ya se deberían estar elaborando los Metrados para las valorizaciones del presente mes de diciembre.

La Contratista cuenta con la aprobación del Primer Expediente por Mayores Metrados de Emulsión Asfáltica de rotura rápida.

La Contratista OBRAINSA ha recibido respuesta ante la solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 declaradas Improcedentes mediante Resolución N° 3453-2019-MTC/20 y N° 3454-2019-MTC/20, respectivamente de fecha 26 de diciembre del 2019. 13.

INCIDENTES: No ocurrió ningún acontecimiento dentro del ámbito de toda la obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra cuenta con la vigencia del CAO aprobado en la ampliación de plazo N° 13 del 14.05.2019.

La Contratista OBRAINSA ha solicitado las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas Improcedentes.

Se ejecuta las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta la Contratista a la Supervisión.

ADICIONALES DE OBRA: La Contratista OBRAINSA ha realizado el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra, y dar inicio en el mes de enero.

La Supervisión LA CALZADA ha presentado el Informe Técnico para la Prestación Adicional N° 07

Se tiene ejecutado las Prestaciones Adicionales N° 01, N° 04 y N° 05. Las prestaciones adiciones N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

DEDUCTIVOS DE OBRA: No se han generado deductivos.

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA ha realizado el levantamiento de información de partidas ejecutadas para determinar los Mayores Metrados y el presupuesto respectivo.

El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04.12.2019 El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión LA CALZADA continua con el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como también la renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua.

ARQUEOLOGÍA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

PACRI: Está pendiente la elaboración de los expedientes de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: El personal que participa de las actividades en los frentes de trabajo cuenta la charla diaria y con el uso de los Equipos de Protección Personal.

MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista OBRAINSA ha venido realizando hasta ayer el mantenimiento con el mejoramiento de la vía, ante los baches que presenta el tramo Km 10+000 a Km 20+000

La Contratista indicaba que el día de hoy el equipo de Contingencia estaría atento ante cualquier eventualidad, teniendo en cuenta que hoy es feriado local.



Recomendaciones:

1. Se ha recomendado a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.
2. Se ha recomendado a la Supervisión cumplir con el personal especializado en obra, ante la renuncia del Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones y la conciliación de metrados para la valorización mensual.
3. La Contratista debe contar con los insumos necesarios para continuar con la ejecución de los frentes de trabajo y evitar mayores atrasos en la obra, dado que no se está avanzando en la partida de obras de arte - cuentas.
4. La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía para mantener su transitabilidad con seguridad, debido a la presencia de las precipitaciones pluviales típicas de la época; así como verificar los elementos de protección colectiva necesarios.
5. La Contratista y la Supervisión debe verificar las actividades del equipo de contingencia para los días indicados.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-01-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

VEREDAS Los trabajos quedaron en ENCOFRADO hasta la progresiva Km 22+640 en la AV. RODRIGUEZ DE MENDOZA LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:

No se observa ninguna actividad en este frente de trabajo.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-01-2020