



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 002	Fecha Informe: 04-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 04 DE ENERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 04 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA
- 04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACIÓN DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 09 VOLQUETES
- 05 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE PARALIZO LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
- 09 ING. ESPECIALISTAS
- 18 TÉCNICOS
- 13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

- 04 CAMIONETA PICK UP 4X4
- 03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: DE LAS TRES TUBERÍAS DE PVC DE CRUCE DEL RÍO HAN SIDO ARRASTRADAS HASTA EL PUENTE EXISTENTE, LO QUE ES UN PELIGRO PARA ESTE PUENTE DE SEPA DE RIELES CON LOSA DE CONCRETO MUY ANTIGUA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A RETIRAR ESTAS TUBERÍAS COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFÍAS.

9)PACRI: NO SE HA ENCONTRADO AL CONTRATISTA DE RE UBICACIÓN DE POSTES ELECTROCONSTRUCIONES LEONSAC EN TODO EL TRAMO.

10)ARQUEOLOGÍA: NO ESTA PRESENTE EL ARQUEOLOGO DE PVN.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA DEBE GENERAR MAYORES FRENTE DE TRABAJO, SINO SE TENDRÁ MAYORES RETRASOS DE EJECUCIÓN DE OBRA DEBE PRESENTAR EL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-01-2020

Actividades:

INCIDENTE: SE TIENE EN EL PUENTE UNTAVE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050 EL ARRASTRE DE TRES TUBERÍAS TMC DEL CRUCE PROVISIONAL QUE HAN QUEDADO PELIGROSAMENTE ATRAPADOS EN EL PUENTE EXISTENTE COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFÍAS, POR LO QUE SE TUVO QUE RETIRAR CON MAQUINARIA PESADA.

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
02 ING. ESPECIALISTAS
02 CAPATAZ
01 OPERADOR EXCAVADORA
01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA
02 PEONES VIGÍA
04 PEONES
02 OPERARIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
04 CAMIONETAS
01 AMBULANCIA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 04-01-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A TRAZO Y REPLANTEO
KM 30+380 A -0.30 DE LA SUB RASANTE - TOPOGRAFÍA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
03 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA DE TRASLADO DE PERSONAL
01 GPS DIFERENCIAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 04-01-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 27+600 HASTA KM 29+400

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 CAPATAZ
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE RODILLO
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
02 PEONES VIGÍA
01 CONDUCTOR MICRO BUS
01 CONDUCTOR CAMIÓN VIGA
03 OPERADORES VIGA BENKELMAN
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CISTERNA DE AGUA
02 RODILLO
01 MOTONIVELADORA
01 MICRO BUS
01 CAMIÓN VIGA
01 VIGA BENKELMAN

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-01-2020



Fotos: