



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	21	04-01-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 21

Conclusiones:

- 1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.
- 2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.
- 3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV
- 5.- Plan de manejo socio ambiental. Los residuos sólidos generados en la obra se juntaron en un solo lugar para su posterior eliminación al botadero.
- 6.- Mantenimiento vial: se realizó.
- 7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

- A) Personal: la contratista no cumple con el personal ofertado, porque se encuentran de días libres.
 - B) Equipos: solo están trabajando los equipos en transporte de agregado de la cantera Challqui hasta la planta de asfalto Km 83+360.
- De la supervisión:**
- A) Personal: la supervisión no cuenta con personal ofertado, solo personal técnico para la verificación de las actividades.
 - B) Equipos: la supervisión cuenta con una camioneta para los trabajos de verificación de trabajos de campo.
- No se tuvo acceso al cuaderno de obra.

Recomendaciones:

Se recomienda que la contratista se debe hacer mantenimiento de las vía en el tramo II Tintaya - Yauri, la carretera se encuentra en pésimas condiciones de transitabilidad. La contratista deben realizar varios frentes de trabajo para no caer en retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-01-2020

Actividades:

Se observa el planta de asfalto en el Km 83+360 que no se esta realizando preparación de asfalto por falta de especialista y mal tiempo que presenta en la zona, por otro lado , la contratista no presento ningún plan de trabajo para el avance de obra en estos días.

CDescripcion _____:

1

Personal: están realizando algunos mantenimientos de los equipos en la planta.
Equipos: No realiza trabajo ningún equipo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-01-2020

Actividades:

Se observó traslado de agregado de la cantera challqui al planta de asfalto en Km 83+360.

CDescripcion_____:

Equipos: 6 volquetes.
Personal: 6 conductores.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-01-2020

Actividades:

Se observó que el personal de la contrata esta realizando la limpieza de cuneta, progresiva Km 88+900 hasta Km 89+ 300 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Equipos: 1 minicargador.
Personal: personal técnico, 1 capataz, 1 operador y 15 obreros.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-01-2020

Actividades:

Se observó que los equipos de asfalto están paralizado, no se realizó las actividades de colocación de asfalto por falta de personal especialista y mal tiempo, en la progresiva 89+300 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

4

Equipos: parados.

Personal: mantenimiento de equipos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-01-2020

Actividades:

Se observo excavación, encofrado y vaciado de concreto en el emboquillado del encauzamiento de cuenta a la alcantarilla, progresiva Km 114+060 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 capataz, personal técnico, 02 mano calificado, 05 obreros, 03 operadores y 01 conductor.

Equipos: 01 cargador frontal, 01 excavadora, movilidad para el personal y 01 camión de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020

5