



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 028	Fecha Informe: 06-01-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 06 DE ENERO 2020

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

La Contratista de acuerdo a su programación semanal del 30.12.19 al 05.01.2020 solo está ejecutando algunos frentes de trabajo el día de hoy lunes 06 de enero, por no contar con insumos como emulsión y cemento.

Los frentes de trabajo son la partida de conformación de terraplen con replanteo topográfico en la progresiva Km 15+580 a 15+680 en lado derecho.

La partida de obras de arte de drenaje, con sellado de juntas asfálticas, limpieza y colocación de tapas prefabricadas en cunetas rectangulares en la Av. Rodríguez de Mendoza desde la progresiva Km 22+580 a Km 22+605 Lado izquierdo y Km 22+495 a Km 22+560 Lado derecho, continúa paralizada.

La partida de obras de arte de drenaje, con encofrado de veredas continúa paralizada, hasta la progresiva Km 22+640 en la Av. Rodríguez de Mendoza.

El Contratista continúa con atraso en la ejecución de las partidas de obra por falta de materiales en obra, tal como el cemento, emulsión y asfalto.

Se verifica la presencia de los técnicos de la Supervisión en los trabajos que se vienen realizando en los frentes de trabajo.

El Cuaderno de Obra continúa con la anotación en el Asiento N° 1436 de fecha 20/12/2019 realizada por el Contratista en la página 000028.

La Contratista continúa reparando la maquina del Mixer que ya está varios días en refacción.

La Supervisión continúa con los tramites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, los cuales continúan en tramites después de la remisión de la municipalidad a la institución en tiempos aproximados de 20 y 30 días aproximadamente.

La Supervisión LA CALZADA ha observado las Valorizaciones presentadas por la Contratista OBRAINSA, ante la presentación de las Valorizaciones N° 05 del Adicional 05, N° 02 del Adicional 04, N° 22 del Adicional 02 y N° 29 del Contrato Principal, por los metrados que superan los parciales aprobados.

La Contratista no cuenta con todo el personal ofertado, faltando el Ingeniero de Producción y el Especialista en Calidad.

La Contratista no cuenta con la operatividad de la maquinaria y equipos, para continuar con los frentes de trabajo programados.

La Supervisión no cuenta con personal especializado en obra y tampoco cuenta con el personal ofertado, además que aun no cuenta con el nuevo Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones, teniendo en cuenta que no se han conciliado los metrados para su valorización del mes de diciembre.

INCIDENTES: No ocurrió ningún acontecimiento dentro del ámbito de toda la obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra cuenta con la vigencia del CAO aprobado en la ampliación de plazo N° 13 del 14.05.2019. La Contratista OBRAINSA ha solicitado las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas Improcedentes. Se ejecuta las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta la Contratista a la Supervisión. **ADICIONALES DE OBRA:** La Contratista OBRAINSA ha realizado el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra, y dar inicio en el presente mes. La Supervisión LA CALZADA ha presentado el Informe Técnico para la Prestación Adicional N° 07. Se tiene ejecutado las Prestaciones Adicionales N° 01, N° 04 y N° 05. Las prestaciones adiciones N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

DEDUCTIVOS DE OBRA: No se han generado deductivos.

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA ha realizado el levantamiento de información de partidas ejecutadas para determinar los Mayores Metrados y el presupuesto respectivo. El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04.12.2019. El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación. El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista. **PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:** La Supervisión LA CALZADA continúa con el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como también la renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua.

ARQUEOLOGÍA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

PACRI: Aun continúa pendiente la elaboración de los expedientes de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: El personal que participa de las actividades en los frentes de trabajo cuenta la charla diaria y con el uso de los Equipos de Protección



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Personal. MANTENIMIENTO VIAL: La Contratista OBRAINSA ha realizando el control de polvo en la vía desde la progresiva Km 20+000 a Km 13+000, siendo necesario que sea continuo dado los cambios climáticos.

Las remuneraciones del mes de diciembre aun no se han realizado para el personal de la Contratista, así como tampoco de la Supervisión.

RECURSOS OFERTADOS

A. DEL CONTRATISTA Personal: No cumple, porque no cuenta con todo el personal ofertado, el Especialista en Calidad e Ingeniero de Producción.

Maquinaria y Equipo: No cumple, pues no cuenta con la operatividad de su maquinaria.

B. DEL SUPERVISOR Personal: No cumple, porque no cuenta con todo el personal ofertado en obra.

Maquinaria y Equipo: Si cumple

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.

Se recomienda a la Supervisión implementar el personal especializado en obra.

La Supervisión y la Contratista debe coordinar las actividades programadas a realizarse para que el personal esté presente en los frentes de trabajo.

La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía para el control de polvo para mantener su transitabilidad.

La Contratista debe contar con los insumos necesarios para la ejecución de las partidas programadas, así como la operatividad de su maquinaria de acuerdo al mantenimiento requerido por kilometraje, para los frentes de trabajo programados.

La Supervisión debe verificar la operatividad de la maquinaria y equipos de la Contratista para los trabajos programados, con la existencia de insumos y materiales en obra.

La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos en los diferentes frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-01-2020

Actividades:

200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205.D BANQUETAS DE RELLENO KM 15+580 A 15+680

CDescripcion_____:

1 01 Excavadora Oruga + 03 Camión Volquete + 01 Cisterna + 04 Ayudantes + 02 vigias + 02 capataz.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

06-01-2020

Actividades:

VISITA DE CAMPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL

CDescripcion_____:

2

Se hizo recorrido en el tramo, ubicando puntos y calicatas por parte de la CGR en coordinación con la Supervision y Contratista, conjuntamente con los especialistas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-01-2020