



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 02 - 2020	Fecha Informe: 07-01-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO



Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultanea en en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está a la realizando el adicional de obra N°07

3)MAYORES METRADOS

- Mayores metrados por alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales numero 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos.

7)ARQUEOLOGIA

- La arqueóloga por parte de provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- No cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

- No cumple, A la actualidad no cuenta con maquinarias, equipos, laboratorios ni camionetas en calemar

OTRAS INCIDENCIAS

- El equipo técnico de supervisión se hizo presente en obra, llegando el jefe de supervisión, especialista en trazo y topografía, especialista en medio ambiente, especialista en costos. y personal administrativo y auxiliar, como administradora, técnicos en topografía y suelos.

Recomendaciones:

Adjunto Informe semanal

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 07-01-2020

Actividades:
700B.F. TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM

CDescripcion_____:
DME 2A

1

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
07-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 07-01-2020

Actividades:
205B.B2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
SEGUNDO FRENTE DE TRABAJO

2

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
07-01-2020



Fotos: