



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	23	07-01-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 23

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. Los residuos sólidos generados en la obra se juntaron en un solo lugar para su posterior eliminación al botadero.

6.- Mantenimiento vial: se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la contratista cumple con lo equipos mínimos ofertados, pero solo están trabajando en algunos frentes..

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos mínimos requeridos.
no se lleno el cuaderno de obra.

Recomendaciones:

Se recomienda que la contratista se debe hacer mantenimiento de las vía permanente en los tramos.

La contratista deben realizar varios frentes de trabajo para no caer en retrasos en el tramo II.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-01-2020

Actividades:

Se observó colocación de carpeta asfáltica segunda capa e=5Cm, progresiva Km 89+640 hasta Km 89+920 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 07 operadores, 14 personal de piso, 01 conductor y personal técnico.

Equipos: 01 esparcidora, 02 rodillos neumáticos, 01 rodillo tandem de cilindro, 01 rodillo para bermas, 01 minicargador, 01 compresora y 01 cisterna

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-01-2020

Actividades:

se observó la limpieza de la alcantarilla, progresiva Km 76+905 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 03 personal de piso, personal técnico.
Equipos: herramientas manuales.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2020

Actividades:

Se observó la reconfirmación de base, progresiva Km 83+740 hasta Km 83+950 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 personal de piso, 01 capataz, 01 topógrafos, 02 ayudantes y 03 operadores.

Equipos: 02 motoniveladoras, 01 rodillo y nivel de ingeniero y sus accesorios.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2020

Actividades:

Se observó planta de asfalto en la progresiva Km 83+630

CDescripcion_____:

Personal: 01 técnico en planta de asfalto, 04 personal de piso, 01 jefe de laboratorio, 03 asistentes, 06 conductores y 01 operador.

Equipos: 01 planta, 06 volquetes, 01 cargador frontal y equipos de laboratorio.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-01-2020

Actividades:

Se observo el encofrado y vaciado de concreto del emboquillado del encause de cuneta a la alcantarilla, progresiva 114+040 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 02 operadores, 01 conductor, personal técnico, 04 operarios y 03 obreros.
Equipos: 01 excavadora, 01 camión de concreto de 4 m3 y 01 movilidad para personal.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-01-2020

Actividades:

Se observó mantenimiento de vía, progresiva Km 128+000 hasta Km 131+000 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 02 vigías, 04 operadores, 02 conductores, 02 personal de piso y 01 capataz.
Equipos: 02 rodillos, 01 motoniveladora, 01 cargador y 02 volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2020

6