



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 004	Fecha Informe: 07-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MARTES 07 DE DICIEMBRE DEL 2020



Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: SE TIENE UNA CUADRILLA DE CONTINGENCIA PERO NO ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN TODO EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 04 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
- 04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACIÓN DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 09 VOLQUETES
- 05 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE PARALIZO LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
- 09 ING. ESPECIALISTAS
- 18 TÉCNICOS
- 13 AUXILIARES

- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.**
- 04 CAMIONETA PICK UP 4X4



03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: DERRUMBE DEL TALUD DEL CORTE CERRADO EN LA PROGRESIVA KM 33+400 EL DÍA SABADO 04 POR LA NOCHE

9)PACRI: SE VIO AL CAMIÓN TRANSPORTANDO POSTES DEL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEONSAC.

10)ARQUEOLOGÍA: SE TIENE LA PRESENCIA DEL ARQUEÓLOGO DE PVN, ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE COORDINAR CON LA SUPERVISIÓN PARA CALIBRAR LA PLANTA DE ASFALTO PARA EL PRONTO RE INICIO DE LA PRODUCCIÓN DE MAC.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	07-01-2020

Actividades:

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+400, AUN NO ESTA OPERANDO POR FALTA DE FRENTES DE TRABAJO

CDescripcion _____ :
MAQUINARIA Y EQUIPO:
 02 PLANTAS.
 02 CAMIONES MIXER

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-01-2020

Actividades:

DERRUMBE EN CORTE CERRADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+400
ANTES DEL PUENTE LLINQUI

CDescripcion_____:

ESTE INCIDENTE ABRÍA SUCEDIDO EL PASADO SÁBADO 4 DE ENERO DEL
PRESENTE EN HORAS DE LA NOCHE.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-01-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 26+560 HASTA EL KM 26+710 (CORONA SEGUNDA CAPA)

EN TIUTIRI ANTAJARANI KM 12+800 SE TIENE LA PAVIMENTADORA, RODILLO TANDEM Y NEUMATICO.

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 MEDICO AMBULANCIA

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA

02 PEONES VIGIA

02 PEÓN

01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 AMBULANCIA

01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 07-01-2020

Actividades:
700 TRANSPORTE
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS
MAYORES A 1000M - EN LA PROGRESIVA KM 30+530 HASTA EL KM 30+900
MATERIAL PARA CORONA
MATERIAL PREPARADO DE LA CANTERA N° 04 EN LA PROGRESIVA KM
37+400

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
08 OPERADORES DE VOLQUETE
01 OPERADOR DE CARGADOR
02 PEÓN VIGÍA
01 CONTROLADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO
08 VOLQUETES
01 CARGADOR FRONTAL

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-01-2020



Fotos: