

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 007	Fecha Informe: 10-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL VIERNES 10 DE ENERO DEL 2020

DE LAS DOS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO, SE ESTA DESMONTANDO UNA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 38+500 LADO DERECHO.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACION DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 04 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA
- 04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACIÓN DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 09 VOLQUETES
- 05 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE PARALIZO LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
- 09 ING. ESPECIALISTAS
- 18 TÉCNICOS
- 13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.



04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 48+000.

10)ARQUEOLOGÍA: SE TIENE LA PRESENCIA DEL ARQUEÓLOGO DE PVN, ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DIA.

Recomendaciones:

DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 10-01-2020
---	----------------------------	---

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-01-2020

Actividades:
400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 30+300

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 MEDICO AMBULANCIA
01 CAPATAZ
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE RODILLO
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
01 OPERADOR CAMIÓN VIGA
01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA
01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)
02 PEONES VIGÍA
02 PEONES
03 OPERADORES VIGA BENKELMAN
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CISTERNA DE AGUA
02 RODILLO
01 MOTONIVELADORA
01 CAMIÓN VIGA
01 AMBULANCIA
01 MICRO BUS
01 VIGA BENKELMAN (DEFLECCIONES)

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-01-2020



Fotos: