



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	27	11-01-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 27

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. El plan de manejo ambiental del mes recién están elaborando.

6.- Mantenimiento vial: se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado

B) Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

No se llenó cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

Se recomienda a la entidad de provias nacional que de una vez pronuncie sobre el adicional N° 03 que esta en trámite, para que la contratista pueda avanzar las partidas del adicional.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-01-2020

Actividades:

Se observó la liberacion de sub base primera capa con sus respectivas pruebas de laboratorio, progresiva KM 129+600 hasta Km 129+840 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: personal técnico de laboratorio de supervisión y contratista, 01 personal de piso y 01 conductor.

Equipos: equipos de laboratorio y 01 volquete.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-01-2020

Actividades:

Se observó el encauzamiento y enrocado de la salida de alcantarilla, progresiva Km 114+050 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 maestro, personal técnico, 04 obreros, 02 operador y 01 conductor.
Equipos: 01 excavadora, 01 volquete y 01 camión de concreto de 4m3

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-01-2020

Actividades:

Se observó el encofrado y vaciado de concreto de la cuneta lado derecho, progresiva Km 83+850 hasta Km 83+860

CDescripcion_____:

Personal: 01 maestro de obra, 03 mano calificado, 02 operadores y 08 obreros.
Equipos: 01 minicargador y 01 camión de concreto de 4 M3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-01-2020

Actividades:

Se observó la liberación de base con sus respectivos pruebas de densidad, viga y la imprimación, progresiva Km 83+600 hasta Km 83+740 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion _____:

Personal: personal técnico de laboratorio de supervisión y contrata, 01 conductor y 01 personal de piso.
Equipos: equipos de laboratorio, camión volquete.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-01-2020

Actividades:

Se observó la conformación y compactado de la base, progresiva Km 83+300 hasta Km 83+580

CDescripcion_____:

Personal: 02 personal de piso, 02 operadores, 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía y 01 capataz.

Equipos: 01 rodillo, 01 motoniveladora y 01 nivel de ingeniero.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-01-2020

5