

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 008	<b>Fecha Informe:</b> 11-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DEL SÁBADO 11 DE ENERO DEL 2020

DE LA REUNIÓN EN LA CANTERA N° 01 JALLAMILLA SE SOLUCIONO CON EL COMPROMISO DE CUMPLIR LAS DEMANDAS DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y BENEFICIARIOS, PARA PODER EXTRAER EL MATERIAL SELECCIONADO QUE SE UTILIZARA EN EL RELLENO DEL SECTOR CHECCA.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

**CONTRATISTA**

**A.- PERSONAL:**

01 ING. RESIDENTE  
05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL  
01 MEDICO EN LA AMBULANCIA  
02 CAPATAZ  
04 PEÓN VIGÍA  
04 PEÓN  
03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN  
01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL  
02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS  
02 OPERADOR MOTONIVELADORA  
02 OPERADOR DE RODILLO  
09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE  
01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA  
01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA  
04 CONDUCTOR DE CAMIONETA  
01 CONDUCTOR AMBULANCIA  
01 CONDUCTOR MICRO BUS

**B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:** A CONTINUACION SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACION DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

01 CAMION VIGA  
01 CAMIÓN CISTERNA AGUA  
01 CARGADOR FRONTAL  
01 RETROEXCAVADORA  
02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS  
02 MOTONIVELADORA  
02 RODILLO  
09 VOLQUETES  
05 CAMIONETA 4X4  
01 AMBULANCIA  
01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE PARALIZO LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR.

**SUPERVISIÓN**

**A.- PERSONAL:**

01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
09 ING. ESPECIALISTAS  
18 TECNICOS  
13 AUXILIARES



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:  
04 CAMIONETA PICK UP 4X4  
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 47+000.

10)ARQUEOLOGIA: SE TIENE LA PRESENCIA DEL ARQUEOLOGO DE PVN, ESTA VERIFICANDO EL USO DE AREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EN INCREMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO COMO POR EJEMPLO EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL CON MOTONIVELADORA, ENTRE OTROS.

**PANEL FOTOGRAFICO**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-01-2020

**Actividades:**

CANTERA N° 01 JALLAMILLA LADO DERECHO ACCESO APROXIMADO DE 2 KM

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE HA SOLUCIONADO PARCIALMENTE EL PROBLEMA DE EXTRAER MATERIAL QUE ESTA SELECCIONADO PARA RELLENOS DEL SECTOR CHECCA. LAS DEMANDAS DE LAS AUTORIDADES Y LUGAREÑOS ES QUE SE LES EXPLANE UNA ZONA PARA UNA FUTURA CONSTRUCCIÓN Y ADEMAS MEJORAR EL ACCESO DE LA VÍA EXISTENTE A LA POBLACIÓN Y CANTERA. ESPEREMOS QUE DESPUÉS DE CUMPLIR CON ESAS DEMANDAS NO APAREZCAN MAS PETITORIOS E IMPEDIMENTOS DE EXTRAER EL MATERIAL SELECCIONADO QUE YA TENIA AUTORIZACIÓN POR ELLOS EN SU MOMENTO

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

13-01-2020

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-01-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

210 A MEJORAMIENTO DE SUELOS PROGRESIVA KM 26+180 HASTA KM 26+210  
LADO IZQUIERDO

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

04 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

02 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RETROEXCAVADORA

04 VOLQUETES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-01-2020

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-01-2020

**Actividades:**

400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE  
402 A SUB BASE GRANULAR EN LA PROGRESIVA KM 29+840 HASTA KM 30+200

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO  
01 MED. AMBULANCIA  
01 CAPATAZ  
01 OPERADOR MOTONIVELADORA  
01 OPERADOR DE RODILLO  
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA  
01 OPERADOR AMBULANCIA  
02 PEONES VIGÍA  
02 PEONES  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 CISTERNA DE AGUA  
01 RODILLO  
01 MOTONIVELADORA  
01 AMBULANCIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-01-2020

3



**Fotos:**