



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 07	Fecha Informe: 13-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Cuaderno de obra

Conclusiones:

Se encuentra al dia hasta el 30 de diciembre del 2019

Recomendaciones:

El Residente como el Jefe de Supervision deben tener sus anotaciones al dia.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-01-2020

Actividades:

Corte y Carguio de material de la segunda banqueta Progresiva Km 5+610. Ademas corte y carguio en Km 2+730.

El tercer poste retirarlo del hombro se hara corte de 83 cm a ka izquierda. esto es en progresiva Km 8+470

CDescripcion_____:

El personal profesional de la supervision esta completo mas no asi el personal tecnico ni los laboratorios.

El personal profesional del contratista esta completo. pero falta completar su equipo mecanico ofertado esta en un 60 %.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-01-2020

1