



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 07 - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 13-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DIARIO (VISITA AL TRAMO NARANJILLO)



**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está realizando el adicional de obra N°07

**3)MAYORES METRADOS**

•Mayores metrados por alcantarillas.

**4)DEDUCTIVOS**

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales número 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

•Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

**7)ARQUEOLOGIA**

•La arqueóloga por parte de Provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

•No cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

•No cumple, A la actualidad no cuenta con maquinarias, equipos, laboratorios ni camionetas en calemar

**OTRAS INCIDENCIAS**

•Me dirijo al frente Naranjillo, pero al entrar a la ciudad de Cajamarca nos encontramos con un paro de ronderos, el cual nos detuvo por más de 3 horas, llegando a las 11 de la noche a Celendin y estando a 4 horas de Bolivar, por lo cual nos quedamos a descansar y mañana estamos partiendo en la mañana a Naranjillo.

**Recomendaciones:**

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Fotos:**