



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 08 - 2020	Fecha Informe: 14-01-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

INFORME DIARIO (FRENTE NARANJILLO)



Conclusiones:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está realizando el adicional de obra N°07

3)MAYORES METRADOS

•Mayores metrados por alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales número 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

7)ARQUEOLOGIA

•La arqueóloga por parte de Provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•No cumple, A la actualidad no cuenta con maquinarias, equipos, laboratorios ni camionetas en calemar

OTRAS INCIDENCIAS

•Se fue a verificar los recursos en el frente Naranjillo, llegando primero a la provincia de Bolívar en donde me puse en contacto con el Subprefecto Licenciado Henry Moreno Echevarría, a quien se solicitó que me acompañe al campamento Naranjillo para la verificación de los Recursos de la supervisión y contratista en obra, pero sus labores no pudo acompañarme.

•Por ello me puso en contacto con la Teniente Gobernadora de Bolívar, la Sra. Rosa Angelica García Calderon, con la que fuimos a verificar los recursos de supervisión y contratista y levantar un acta en el lugar del campamento naranjillo y frentes de trabajos que vienen laborando.

•Se pudo constatar que no existe personal alguno de supervisión en el frente naranjillo, la empresa motilma no cuenta con oficinas, laboratorios de suelo personal profesional, personal técnico o auxiliar.

•Se verificó 02 frentes de trabajos, los cuales están realizando la eliminación en el DME 9A.

Recomendaciones:

- Se adjunta el acta realizada en campo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-01-2020

Actividades:
CONSTATAACION DE TRABAJOS DE CAMPO

CDescripcion_____:
 Acompañado por la teniente Gobernadora de Bolivar, Sra Rosa Garcia Calderon

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-01-2020

Actividades:
CAMPAMENTO DE CONTRATISTA, FRENTE NARANJILLO

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-01-2020

Actividades:
 205B.B2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
 PROGRESIVAS 65+300 Y 64+640

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-01-2020

Actividades:
 205B.B2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
 PROGRESIVAS 65+300 Y 64+640

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-01-2020



Fotos: