



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	30	15-01-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 30

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. Es un conjunto de programas y subprogramas específicos con medidas y acciones precisas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales adversos o negativos que ocasiona la ejecución de la obra. En la obra se está realizando la recolección de los desperdicios sólidos generados durante la ejecución y luego depositado en lugares autorizados.

6.- Mantenimiento vial: se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado

B) Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

8.- Ocurrencias.

Algunos frentes de trabajo no laboraron por el factor tiempo que estaba lluvioso todo el día.

No se llenó cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

Se recomienda a la contratista realizar mantenimiento constante de las cunetas en tramos donde están colocados la sub base y base, para evitar el rápido deterioro de la estructura del pavimento.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-01-2020

Actividades:

Se observó el vaciado de concreto del emboquillado de la salida de la alcantarilla, progresiva 114+050 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 04 mano calificado, 02 operadores, 01 conductor, personal técnico y 04 obreros.

Equipos: 01 Excavadora, 01 camión y 01 camión de concreto de 4 m3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación de lado izquierdo para el mejoramiento de la subrasante y eliminación de material, progresiva Km 74+990 hasta Km 75+100 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 05 conductores, 01 operador, 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía, personal técnico de supervisión y contrata y 01 capataz.
Equipos: 04 volquetes, 01 excavadora y 01 movilidad para personal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-01-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación, encofrado y vaciado de concreto de la cuneta lado derecho, progresiva Km 83+580 hasta Km 83+800 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 06 mano calificado, 10 peones, 01 operador, personal técnico y 01 capataz.
Equipos: 01 camión de concreto de 4 M3 y herramientas manuales.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-01-2020

Actividades:
Se observó la excavación de la alcantarilla, progresiva Km 125+740 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:
Personal: 01 operador, 02 conductores y 01 personal de piso.
Equipos: 01 excavadora y 02 volquetes.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-01-2020

Actividades:

Se observó el encofrado de losa del puente San Genaro, progresiva Km 145+164.35 hasta Km 145+186.41 en el tramo II Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 06 mano calificado, 07 obreros y 01 maestro.
Equipos: herramientas manuales.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-01-2020