



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	31	16-01-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Informe N° 31



Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. Es un conjunto de programas y subprogramas específicos con medidas y acciones precisas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales adversos o negativos que ocasiona la ejecución de la obra. En la obra se está realizando la recolección de los desperdicios sólidos generados durante la ejecución y luego depositado en lugares autorizados.

6.- Mantenimiento vial: se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado

B) Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

8.- cuaderno de obra:

En el cuaderno en el asiento N°771 del residente, informa a la supervisión con la carta N° 004-2020-CVSII/RO indicando de oposición de las comunidades de la explotación de las canteras de Turpo y Taco.

La supervisión indica en el asiento N°772 ind9ca que lo pondrá en conocimiento a la entidad de Provias, para que el área de conflicto de la entidad de solución al problema.

La contrata en el asiento N° 773 informa a la supervisión de que las comunidades quieren cobrar peaje de 100,000.00 para que saquen material de la cantera de challqui.

La supervisión en el asiento N774 escribe que comunicara a la entidad de Provias, para que el área de conflictos sociales le dé solución al problema.

Recomendaciones:

Se recomienda a la entidad de Provias que debe dar la solución de los conflictos de las canteras, si no puede ser causal para ampliación de plazo.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación de lado izquierdo para mejoramiento de subrasante y eliminación de material, progresiva Km 74+990 hasta Km 75+100 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 07 conductores, 01 operador, 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía, personal técnico y 01 capataz.

Equipos: 06 volquetes, 01 movilidad para personal y 01 excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observó el mantenimiento de la vía de los tramos más críticos, progresiva Km 75+500 hasta Km 77+000 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 operadores.

Equipos: 01 rodillo y 01 motoniveladora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación, encofrado y vaciado de cuneta lado derecho, progresiva Km 83+320 hasta Km 83+430 y Km 83+580 hasta Km 83+800 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

3 Personal: 06 mano calificado, personal técnico, 01 operador y 10 obreros.
Equipos: 01 camión de concreto de 4 M3 .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observo realizando la prueba de viga en la carpeta asfáltica, progresiva 88+000 hasta 90+240 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: personal de laboratorio de supervisión y de contrata, 01 personal de piso y 01 conductor.

Equipos: equipos de laboratorio y volquete.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observó el mantenimiento de vía, progresiva Km 95+000 hasta Km 98+200 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 personal de piso y 01 operador.
Equipos: 01 motoniveladora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observó el emboquillado del descargue de la cuneta lado izquierdo, progresiva 114+040 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 mano calificado, 02 operador y 03 obreros.
Equipos: 01 Excavadora y 01 camión de concreto de 4 M3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación para subrasante, eliminación de material y conformación de mejoramiento de subrasante, progresiva Km 125+400 hasta 125+480 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 02 vigías, 03 operadores, 02 personal de piso, personal técnico y 05 conductores.

Equipos: 01 excavadora, 01 rodillo, 01 motoniveladora y 05 volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación para la alcantarilla y replanteo topográfico, progresiva 125+734.23 en el tramo Il Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 03 personal de piso, 02 vigías, personal técnico, 01 operador, 01 topógrafo y 02 ayudantes de topografía.

Equipos: 01 excavadora y estación total.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

8