



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 011	Fecha Informe: 15-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 15 DE ENERO DEL 2020

DE LA REUNION INFORMATIVA QUE SE PROGRAMO PARA EL DIA 15 DE CADA MES, SE HABIA PRORROGADO PARA EL 17 DE FEBRERO CON OFICIO AL ALCALDE DEL COLLAO POR PARTE DE LA OFICINA DE DIALOGO DEL MTC. SOLO QUE ESTE OFICIO NO FUE COMUNICADO A LAS DEMAS AUTORIDADES Y DIRIGENTES A TIEMPO.

EL DIA DE AYER 15 DE ENERO SE TUVO LA VISITA DEL LIC. JESUS JUAREZ (OFICINA DE DIALOGO MTC) Y DEL ING. ALVARO SOTELO GUILLEN (ADM DE CONTRATO SGO PVN) SE RECORRIO TODO EL TRAMO DE LA OBRA.

AL RETORNO A ILAVE (CAPITAL DE EL COLLAO) NOS DIMOS CON LA SORPRESA DE QUE LA MUNICIPALIDAD HABIA SIDO SITIADO POR AUTORIDADES, DIRIGENTES Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE FISCALIZACION DE LA OBRA PORQUE SE SINTIERON BURLADOS YA QUE NO SE LLEVO ACABO LA REUNION, ELLOS DESCONOCIAN DEL OFICIO QUE SOLICITABA LA PRORROGA PARA EL 17 DE FEBRERO (EL ALCALDE DE EL COLLAO SE ENCONTRABA EN LIMA EN REUNION CON EL MEF).

ADEMAS LAS AUTORIDADES (TENIENTES G.) DIRIGENTES Y COMITÉ SOLICITARON LA PRESENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE PREVENCION DEL DELITO DEL COLLAO – ILAVE EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA SAN JOSE PARA QUE SE VERIFIQUE EL “REINICIO DE OBRA” TANTO EN CUADERNO DE OBRA Y ACTAS DE REINICIO DE OBRA, ASI COMO LA RELACION DE TRABAJADORES Y PROVEEDORES DESDE EL INICIO DE LA OBRA.

SE TUVO UNA REUNION EN EL SEXTO PISO DE LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA CON PRESENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO (DRA. FISCAL) DONDE EL LIC. JESUS JUAREZ EXPLICO EL INSIDENTE DEL OFICIO DE PRORROGA ENTRE OTROS PUNTOS, ASI TAMBIEN EL ING. ALVARO SOTELO GUILLEN EXPLICO CLARAMENTE QUE LA OBRA NO SE HA PARALIZADO POR LA MEDIDA CAUTELAR Y QUE EL CONTRATISTA TIENE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 720 DIAS Y VENGE INDEFECTIBLEMENTE EL 20 DE JULIO DEL 2020, SALVO ADICIONALES QUE ESTAN EN PROCESO COMO ES EL PUENTE CONDURIRI Y SOBRE LA RELACION DE TRABAJADORES Y PROVEEDORES INDICO QUE SE HARA MEDIANTE LA ENTIDAD, ES DECIR QUE EL PVN SOLCITARA AL CONTRATISTA (VIA REGULAR) PARA ENTREGAR AL ALCALDE Y SE HAGA PUBLICO.

ASI TAMBIEN SE TUVO OTRAS DEMANDAS QUE FUERON RESPONDIDAS POR EL GERENTE Y PERSONAL DEL CONTRATISTA SAN JOSE, QUE SE DETALLA EN EL ACTA QUE SE ADJUNTA EN FOTOGRAFIA.

FINALMENTE, SE ACORDO QUE SE TENDRA UNA REUNION TECNICA Y MAS AMPLIADA PARA ESTE DOMINGO 19 DE ENERO CON LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA SAN JOSE Y SUPERVISION HOB CONSULTORES Y OTRA REUNION INFORMATIVA PARA EL 17 DE FEBRERO HORAS 10:00 AM DEL PRESENTE ESTA VEZ CON PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DE DEL PROVIAS – MTC.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 01 JEFE LABORATORIO SUELOS Y PAVIMENTOS
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 06 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
- 08 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 OPERADOR PLANTA ASFALTO CABINA
- 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA
- 08 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACIÓN DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC
- 01 VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 RETROEXCAVADORA
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 08 VOLQUETES
- 08 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE DIO LA MEDIDA CAUTELAR DEL CONTRATO DE OBRA.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

09 ING. ESPECIALISTAS
18 TECNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 41+020.

10)ARQUEOLOGÍA: ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA VER LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR FRENTE DE TRABAJO

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-01-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 1+400

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 MEDICO AMBULANCIA
01 CAPATAZ
02 OPERADOR DE RODILLO
02 OPERADOR MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA
04 PEONES VIGIA
04 PEON
01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 RODILLO
02 MOTONIVELADORA
02 CISTERNA DE AGUA
01 AMBULANCIA
01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 15-01-2020

Actividades:
CONTROL INTERNO SIN PRESENCIA DE SUPERVISIÓN
VIGA BENKELMAN UNICADO EN LA PROGRESIVA 10+725

CDescripcion_____:
PERSONAL
03 PEONES
01 CAPATAZ
01 CONDUCTOR CAMIÓN VIGA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIÓN VIGA
01 VIGA BENKELMAN PARA CONTROL DE DEFLECCIONES

2

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-01-2020

Actividades:

REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 15+410

CDescripcion_____:

PERSONAL
01 CAPATAZ
03 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-01-2020

Actividades:

INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS- CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEÓN SAC

CDescripcion_____:

PONIENDO A PUNTO POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LA PROGRESIVA KM 41+020

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020



Fotos: