



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 33	Fecha Informe: 18-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
--------------------	-----------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe N° 33

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. Es un conjunto de programas y subprogramas específicos con medidas y acciones precisas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales adversos o negativos que ocasiona la ejecución de la obra. En la obra se está realizando la recolección de los desperdicios sólidos generados durante la ejecución y luego depositado en lugares autorizados.

6.- Mantenimiento vial: se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado

B) Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

No se llenó cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

El contratista debe programar sus actividades en diferentes frentes, tomando todas las precauciones por la presencia de la lluvia.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-01-2020

Actividades:
Se observó la reconfirmación de sub base primera capa, progresiva Km 128+810 hasta 129+020 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:
Personal: 03 operadores, 03 piso, personal técnico y 02 vigías.
Equipos: 01 rodillo y 02 motoniveladoras.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-01-2020

Actividades:

se observó el relleno con material over y encofrado de la alcantarilla, progresiva Km 125+734.23 en el tramo Il Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 topógrafo, 01 operador, 03 mano calificado, 03 obre, 02 vigías, personal técnico de supervisión y contrata y 02 ayudantes de topografía.
Equipos: 01 retroexcavadora y estación total.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-01-2020

Actividades:

Se observó el encofrado y vaciado de concreto de la cuneta lado derecho, progresiva Km 83+310 hasta Km 83+435 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 06 mano calificado, 10 obreros, 02 operadores y personal técnico de supervisión y contrata.

Equipos: 01 minicargador, 01 camión de concreto de 4 M3 y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-01-2020

Actividades:

Se observó la conformación de subrasante, progresiva Km 83+060 hasta 83+390 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 03 operadores, 02 personal de piso, 01 capataz y personal técnico de supervisión y contrata.

Equipos: 01 motoniveladora y 02 rodillos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-01-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-01-2020

Actividades:

Se observó la excavación para mejoramiento de subrasante lado derecho y eliminación de material, progresiva Km 74+840 hasta Km 74+990 y mejoramiento de subrasante, progresiva Km 74+990 hasta Km 75+100 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 08 conductores, 03 operadores, 01 capataz, personal técnico de supervisión y contrata, 01 topógrafo, 02 ayudantes de topografía y 02 personal de piso.
Equipos: 07 volquetes, 01 movilidad de personal, 01 excavadora, 01 rodillo, 01 motoniveladora y estación total.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-01-2020

5