



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 10	<b>Fecha Informe:</b> 18-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**



**Asunto:**  
Cuaderno de obra

**Conclusiones:**  
Se hicieron anotaciones hasta el 13 de enero tanto Ing. Residente como Ing. jefe de Supervision

**Recomendaciones:**  
Tener al dia el cuaderno de obra con anotaciones diarias tanto del Residente como del Supervisor

## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** TEOFILO MAZA SULLON      **Nivel:** Moderado      **Fecha De Fotografia:** 18-01-2020

**Actividades:**  
Trabajos de excavacion y corte de talud en las Progresivas 2+550 al 6+300 asi como en las progresivas 22+470 al 24+230.  
Tambien se ejecutan trabajos de mantenimiento de vias.  
Se esta trabajando en 2 turnos.  
Existe en obra 55 volquetes entre 15 a 20 m3 y 6 excavadoras.  
Se esta utilizandoo los DME del Km 1+760 y Km 2+180 asi como en Km 29+160.  
Mañana domingo 19 tienen previsto trabajar hasta la 1 de la tarde.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
El contratista esta a fecha cumpliendo con el equipo mecanico ofertado habiendo superado el numero de volquetes en obra ya que lo ofertado es 42 y existe en obra 52.  
Hay area disponible liberada para trabajar y estan con maquinaria y equipo trabajando en 2 turnos.  
Se puede decir que el equipo mecanico del contratista esta en 95 % en obra.  
El equipo profesional de Supervision y el equipo tecnico del mismo esta completo en obra.Tambien cuentan con su laboratorio de suelos.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-01-2020