



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 013	Fecha Informe: 17-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACION
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: SE ESTA EJECUTANDO EN EL KM 46+000
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 01 JEFE LABORATORIO SUELOS Y PAVIMENTOS
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 06 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
- 08 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 02 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 OPERADOR PLANTA ASFALTO CABINA
- 01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
- 08 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACION SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACION DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 PLANTA DE PRODUCCION DE MAC
- 01 CAMION VIGA
- 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 RETROEXCAVADORA
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 08 VOLQUETES
- 08 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

SOLO SE TIENE 29 EQUIPOS CON OPERADOR Y CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

09 ING. ESPECIALISTAS
18 TECNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 45+000.

10)ARQUEOLOGIA: ESTA VERIFICANDO EL USO DE AREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DIA.

Recomendaciones:

DEBE APERTURAR FRENTES EN LOS PUENTES LLINQUI Y CHILLIHUA PARA DEJARLOS OPERATIVOS

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-01-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 47+740

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO

01 MEDICO AMBULANCIA

01 CAPATAZ

02 OPERADOR DE RODILLO

02 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA

01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA

01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

01 OPERADOR DE VOLQUETE

04 PEONES VIGIA

04 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO

02 RODILLO

02 MOTONIVELADORA

02 CISTERNA DE AGUA

01 RETROEXCAVADORA

01 VOLQUETE

01 AMBULANCIA

01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-01-2020

Actividades:

INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS- CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES
LEÓN SAC

CDescripcion_____:

PONIENDO A PUNTO POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LA PROGRESIVA KM
40+580

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-01-2020

Actividades:

REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 16+520

CDescripcion_____:

PERSONAL
01 CAPATAZ
03 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-01-2020

Actividades:

700 TRANSPORTE
 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M MATERIAL PREPARADO PARA SUB BASE Y RELLENO DE LA CANTERA N° 01 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 11+000 JALLAMILLA, TRANSPORTADO EN ACOPIO AL KM 5+520 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
 07 OPERADORES DE VOLQUETE
 01 OPERADOR DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
 01 CONTROLADOR
 MAQUINARIA Y EQUIPO
 07 VOLQUETES
 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-01-2020



Fotos: