



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 014 | Fecha Informe: 18-01-2020 | Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 18 DE ENERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: SE ESTA EJECUTANDO EN EL KM 46+000
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 01 JEFE LABORATORIO SUELOS Y PAVIMENTOS
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 06 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
- 08 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 02 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 OPERADOR PLANTA ASFALTO CABINA
- 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA
- 08 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACIÓN DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC
- 01 CAMIÓN VIGA
- 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 RETROEXCAVADORA
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 08 VOLQUETES
- 08 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

SOLO SE TIENE 29 EQUIPOS CON OPERADOR Y CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
- 09 ING. ESPECIALISTAS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

18 TÉCNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 42+000.

EN LO QUE RESPECTA A LIBERACIÓN DE PREDIOS EL ABOGADO RUSELL MAMANI HA SOLICITADO AL MUNICIPIO PROVINCIAL DE ILAVE LA EXONERACIÓN DE PAGOS DE TODO EL TRAMITE TUPA, EL MUNICIPIO SOLO EXONERO DE DOS PAGOS COMO SON: DE AUTOAVALUO Y CERTIFICACIONES.

10)ARQUEOLOGÍA: ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INICIAR CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE YA QUE SEGÚN INFORMAN SE TIENE LA PLANTA CALIBRADA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-01-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 48+200

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO
01 MEDICO AMBULANCIA
01 CAPATAZ
02 OPERADOR DE RODILLO
02 OPERADOR MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
01 OPERADOR DE VOLQUETE
04 PEONES VIGIA
04 PEON
01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 RODILLO
02 MOTONIVELADORA
02 CISTERNA DE AGUA
01 RETROEXCAVADORA
01 VOLQUETE
01 AMBULANCIA
01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-01-2020



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 18-01-2020

Actividades:

CDescripcion_____:
40+600

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
18-01-2020

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 18-01-2020

Actividades:

CDescripcion_____:

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
18-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 18-01-2020

Actividades:

700 TRANSPORTE
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M MATERIAL PREPARADO PARA SUB BASE Y RELLENO DE LA CANTERA N° 01 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 11+000 JALLAMILLA, TRANSPORTADO EN ACOPIO AL KM 5+520 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 PEÓN VIGÍA
07 OPERADORES DE VOLQUETE
01 OPERADOR DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
01 CONTROLADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO
07 VOLQUETES
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-01-2020

Actividades:

REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 17+430

CDescripcion_____:

PERSONAL
01 CAPATAZ
03 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-01-2020

5



Fotos: