

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 016	<b>Fecha Informe:</b> 21-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL MARTES 16 DE ENERO DEL 2020

**Conclusiones:**

DE LA MAQUINARIA QUE ESTUVO TRABAJANDO AYER EN EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL EN EL KM 48+500 EL DÍA DE HOY NO SE LE UBICA (02 MOTONIVELADORAS, 02 RODILLOS, 02 CISTERNAS, 01 RETROEXCAVADORA) SEGÚN UN LUGAREÑO INDICA QUE SE LO HAN LLEVADO POR MAZOCRUZ, ADEMÁS SE OBSERVA EN LAS FOTOGRAFÍAS DEL REPORTE QUE ESTÁN DESMONTANDO LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO, SE ESTÁN DESMOVILIZANDO EL TREN DE ASFALTO.

**Recomendaciones:**

AL RETORNO PUDIMOS APRECIAR QUE ESTABAN REUNIDOS EN EL SECTOR TIUTIRI MAS DE CINCUENTA VEHÍCULOS (TENIENTES GOBERNADORES, DIRIGENTES Y POBLACIÓN), POR LO QUE PUDIMOS PREGUNTAR A ALGUNAS PERSONAS A LO LEJOS DE LA REUNIÓN, Y NOS DIJERON QUE ESTABAN ACORDANDO TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS PARA LA REUNIÓN DE MAÑANA MIÉRCOLES, DONDE SE TENDRÁ LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-01-2020

**Actividades:**

DESMOVLIZACIÓN DE MAQUINARIA SIN AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

DOS CAMABAJAS PARA LA PAVIMENTADORA, COMPRESORA DE AIRE, RODILLO NEUMÁTICO Y RODILLO TANDEM.  
EN EL KM 12+650 CENTRO POBLADO TIUTIRE ANTAMARCA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

21-01-2020

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-01-2020

**Actividades:**  
 DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA SIN AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 EN EL KM 34+400 RODILLO NEUMÁTICO SE DIRIGE A ILAVE AYER TAMBIÉN EL CAMIÓN IMPRIMADOR SE BAJO A ILAVE, ESO NOS INDICO EL OPERADOR DEL RODILLO NEUMATICO

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 21-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-01-2020

**Actividades:**  
 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN YARIHUANI

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 NO NOS DEJARON INGRESAR NI ASOMARNOS, SEGÚN INDICO EL DE SEGURIDAD SON ORDENES DE LA GERENCIA DE SAN JOSÉ.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-01-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-01-2020

**Actividades:**

DESMOVLIZACIÓN DE EQUIPOS  
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO KM 38+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE TIENE UN TRACTO, UNA CAMA BAJA ADEMÁS DE UNA RETROEXCAVADORA  
QUE ESTAN DESMONTANDO LA PLANTA.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

21-01-2020