



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 06	<b>Fecha Informe:</b> 21-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	<b>Personal Encargado:</b> NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME N°06

**Conclusiones:**

- 1) Ampliaciones de Plazo: A la fecha no existe ampliación de plazo.
- 2) Adicionales de Obras:
- 3) Mayores Metrados: Se sigue elaborando expediente de mayores metrados por subdrenes en las obras de arte.
- 4) Deductivos: -
- 5) Plan de Manejo Socio ambiental: Se está respetando los botaderos del expediente.
- 6) Mantenimiento Vial:
- 7) Recursos Ofertados:
  - Del Contratista
    - a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que el consorcio debe incrementar más frentes de trabajo.
    - b. Maquinaria y Equipo: Cumple con las maquinarias y equipos; pero es necesario mencionar que, en el Km 161+000 se apreció que un vigía no contaba con radio de comunicación.
  - Del Supervisor
    - a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que, supervisión debe hacer un mayor control en los trabajos que se están ejecutando; por otra parte, la administradora de contrato no se encuentra en obra ya que solicito permiso por asuntos de salud personal.
    - b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que no cuenta con Plotter.
- 8) Incidentes: Ninguno
- 9) PACRI: Interferencia con las propiedades de la minera Buenaventura.
- 10) Arqueología:
- 11) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Controles topográficos por parte de la supervisión de sección de vía en el Km140+000-Km140+450.
- Seccionamiento para corte en ramal ubicado en el Km 137+450-Km137+520.
- Mejoramiento de vial: conformación del Km144+700 – Km144+788.
- Mejoramiento de vial: conformación de terraplén del Km144+640 – Km144+680.
- Voladura del Km 143+60 – Km 143+700, a cargo del Consorcio Vial Ambo,
- Voladura del Km 161+050; los trabajos que se realizan en este tramo son en convenio con la Mina Buenaventura a cargo del Consorcio Vial Oyon.

**Recomendaciones:**

- ? Se recomienda al ejecutor “Consortio Vial Ambo”, incrementar frentes de trabajo, incrementar equipos y maquinarias.
- ? Se recomienda a la supervisión “Consortio Supervisor Oyon”, realizar mayor control de los trabajos en campo.
- ? Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.



## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-01-2020

**Actividades:**

CONTROLES TOPOGRÁFICOS DE SECCIÓN DE VÍA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

CONTROLES TOPOGRÁFICOS DE SECCIÓN DE VÍA DEL KM140+000-KM140+450

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

21-01-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-01-2020

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL KM 141+820

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
21-01-2020

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
21-01-2020

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DEL MATERIAL DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE VOLADURA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MOVIMIENTO DEL MATERIAL DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE VOLADURA  
UBICADO EN EL KM 143+650-KM 143+700

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
21-01-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-01-2020

**Actividades:**  
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN Y COMPACTADO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DEL KM 144+700 - KM 144+788.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-01-2020

**Actividades:**  
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN TERRAPLÉN Y COMPACTADO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN TERRAPLÉN Y COMPACTADO DEL KM 144+640- Km 144+680

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-01-2020