



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 06	Fecha Informe: 21-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
-----------------------	-----------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME N°06

Conclusiones:

- 1) Ampliaciones de Plazo: A la fecha no existe ampliación de plazo.
- 2) Adicionales de Obras:
- 3) Mayores Metrados: Se sigue elaborando expediente de mayores metrados por subdrenes en las obras de arte.
- 4) Deductivos: -
- 5) Plan de Manejo Socio ambiental: Se está respetando los botaderos del expediente.
- 6) Mantenimiento Vial:
- 7) Recursos Ofertados:
 - Del Contratista
 - a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que el consorcio debe incrementar más frentes de trabajo.
 - b. Maquinaria y Equipo: Cumple con las maquinarias y equipos; pero es necesario mencionar que, en el Km 161+000 se apreció que un vigía no contaba con radio de comunicación.
 - Del Supervisor
 - a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que, supervisión debe hacer un mayor control en los trabajos que se están ejecutando; por otra parte, la administradora de contrato no se encuentra en obra ya que solicito permiso por asuntos de salud personal.
 - b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que no cuenta con Plotter.
- 8) Incidentes: Ninguno
- 9) PACRI: Interferencia con las propiedades de la minera Buenaventura.
- 10) Arqueología:
- 11) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Controles topográficos por parte de la supervisión de sección de vía en el Km140+000-Km140+450.
- Seccionamiento para corte en ramal ubicado en el Km 137+450-Km137+520.
- Mejoramiento de vial: conformación del Km144+700 – Km144+788.
- Mejoramiento de vial: conformación de terraplén del Km144+640 – Km144+680.
- Voladura del Km 143+60 – Km 143+700, a cargo del Consorcio Vial Ambo,
- Voladura del Km 161+050; los trabajos que se realizan en este tramo son en convenio con la Mina Buenaventura a cargo del Consorcio Vial Oyon.

Recomendaciones:

Se recomienda al ejecutor "Consortio Vial Ambo", incrementar frentes de trabajo, incrementar equipos y maquinarias.

Se recomienda a la supervisión "Consortio Supervisor Oyon", realizar mayor control de los trabajos en campo.

Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
CONTROLES TOPOGRÁFICOS DE SECCIÓN DE VÍA

CDescripcion_____:
CONTROLES TOPOGRÁFICOS DE SECCIÓN DE VÍA DEL KM140+000-KM140+450

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-01-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRA

CDescripcion_____:
MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL KM 141+820

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-01-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DEL MATERIAL DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE VOLADURA

CDescripcion_____:
MOVIMIENTO DEL MATERIAL DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE VOLADURA
UBICADO EN EL KM 143+650-KM 143+700

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN Y COMPACTADO

CDescripcion_____:
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DEL KM 144+700 - KM 144+788.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN TERRAPLÉN Y COMPACTADO

CDescripcion_____:
 MEJORAMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN TERRAPLÉN Y COMPACTADO DEL KM 144+640- Km 144+680

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-01-2020