



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 07	Fecha Informe: 22-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

INFORME N°07



Conclusiones:

- 1) Ampliaciones de Plazo: A la fecha no existe ampliación de plazo.
- 2) Adicionales de Obras: A la fecha no existe adicionales.
- 3) Mayores Metrados: Se sigue elaborando expediente de mayores metrados por subdrenes en las obras de arte.
- 4) Deductivos: - A la fecha no existe deductivos.
- 5) Plan de Manejo Socio ambiental: Se está respetando los botaderos del expediente.
- 6) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.
- 7) Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que el consorcio debe incrementar más frentes de trabajo; además el ingeniero residente se encuentra de vacaciones, el ingeniero en metrados y valorizaciones se encuentra en vacaciones (desde el 03 de enero del 2020), ingeniero de producción se encuentra de bajada y el ingeniero de suelos y pavimentos no se encuentra en obra ni oficina.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con las maquinarias y equipos; así mismo, se apreció que, en el Km 161+000 se malogro una excavadora sobreoruga, y a horas de la tarde estaba siendo reparada.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que, supervisión debe hacer un mayor control en los trabajos que se están ejecutando; por otra parte, la administradora de contrato no se encuentra en obra ya que solicito permiso por asuntos de salud personal, además el ingeniero jefe de supervisión se encuentra de bajada.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que no cuenta con Plotter.

8) Incidentes: Ninguno

9) PACRI: los especialistas siguen haciendo coordinaciones para liberar las interferencias con las propiedades de la minera Buenaventura.

10) Arqueología:

11) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Desquinche para trabajos de voladura ubicado en el Km 161+050, los trabajos que se realizan en este tramo son en convenio con la Mina Buenaventura a cargo del Consorcio Vial Oyon.
- Encofrado de caja de salida y limpieza del área de la caja receptora en alcantarilla TMC Ø 36 Km180+998.
- Relleno y compactado de la caja de salida de la alcantarilla TMC Ø 36 km 168+017, los trabajos de relleno fueron controlados con personal técnico de control de calidad de la supervisión y el contratista ejecutor.
- Vaciado de pavimento rígido con maquinaria en lado izquierdo Km 157+420 – Km 157+500.
- Vaciado alcantarilla tipo marco de 2mx1.50m ubicado en el Km 153+709.40.
- Disposición de acero y encofrado del lado izquierdo, loza inferior y muro lateral en la alcantarilla tipo MCA ubicado en el Km 135+167.10.
- Controles topográficos por parte de la supervisión de sección de vía en el Km140+000-Km140+450.

Recomendaciones:

-Se recomienda al ejecutor "Consortio Vial Ambo", incrementar frentes de trabajo, incrementar equipos y maquinarias; además en personal técnico debe realizar mayor control de los trabajos en campo.

-Se recomienda a la supervisión "Consortio Supervisor Oyon", realizar mayor control de los trabajos en campo.

-Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-01-2020

Actividades:

DESQUINCHE PARA TRABAJOS DE VOLADURA UBICADO EN EL KM 161+050.

CDescripcion_____:

DESQUINCHE PARA TRABAJOS DE VOLADURA UBICADO EN EL KM 161+050, LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE TRAMO SON EN CONVENIO CON LA MINA BUENAVENTURA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL OYON.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-01-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-01-2020

Actividades:

ENCOFRADO DE CAJA DE SALIDA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA CAJA RECEPTORA EN ALCANTARILLA TMC Ø 36 KM180+998.

CDescripcion_____:

ALCANTARILLA TMC Ø 36 KM180+998, SE REALIZO LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO EN LA CAJA DE SALIDA, LIMPIEZA EN CAJA RECEPTORA PARA REALIZAR EL ENCOFRADO Y DISPOSICIÓN DEL ACERO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
RELLENO Y COMPACTADO DE LA CAJA DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 36 UBICADO EN EL KM 168+017.

CDescripcion:
RELLENO Y COMPACTADO DE LA CAJA DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 36 UBICADO EN EL KM 168+017, LOS TRABAJOS DE RELLENO FUERON CONTROLADOS CON PERSONAL TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA EJECUTOR.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 VACIADO PAVIMENTO RÍGIDO KM 157+420-KM 157+500.

CDescripcion _____ :
 VACIADO DE PAVIMENTO RÍGIDO CON MAQUINARIA EN LADO IZQUIERDO KM 157+420 – KM 157+500.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 VACIADO DEL SOLADO PARA LA ALCANTARILLA TIPO MARCO DE 2MX1.50M UBICADO EN EL KM 153+709.40.

CDescripcion _____ :
 VACIADO DEL SOLADO DE 5CM PARA LA ALCANTARILLA TIPO MARCO DE 2MX1.50M UBICADO EN EL KM 153+709.40.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-01-2020

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO Y ENCOFRADO ALCANTARILLA TIPO MCA UBICADO EN EL KM 135+167.10

CDescripcion_____:

DISPOSICIÓN DE ACERO Y ENCOFRADO LADO IZQUIERDO, LOZA INFERIOR Y MUROS LATERALES DE LA ALCANTARILLA TIPO MCA UBICADO EN EL KM 135+167.10.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-01-2020

6