



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> N°003 - PVN - MJQY - 2020	<b>Fecha Informe:</b> 22-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> HUANUCO - HUALLANCA (T2)	<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

- II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:
- 0.- DEL CUADERNO DE OBRA  
DEL SUPERVISOR DE OBRA CON CARTA N° 2510020-01.2-CJS-19-027, CONFIRMA QUE LOS PLANOS DE REPLANTEO A ELABORAR REFERENTE A LAS SECCIONES EN ZONAS NO URBANAS SE DEBE CONSIDERAR LA CUNETA REVESTIDA TIPO C-I, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS DETALLES MOSTRADOS EN LAS ESPECIALIDADES DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA Y TAMBIEN EN OBRAS DE ARTE, DEL ESTUDIO DEFINITIVO.  
DEL CONTRATISTA CR20 CON CARTA N° CR20G/OI.2/RO/19/032, PRESENTA A LAS SUPERVISIÓN DE OBRA PARA REVISAR Y EVALUAR LA COLOCACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD DEL KM 52+920 AL KM 102+819,  
DEL SUPERVISOR DE OBRA SE PRESENTÓ CON CARTA N° 2510020-01.2-CJS.19-032, EN EL QUE INDICA QUE EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA SE ELABORÓ CUMPLIENDO CON LOS DISPOSITIVOS VIGENTES.
1. AMPLIACIONES DE PLAZO  
NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA
2. ADICIONALES DE OBRA  
NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA
3. MAYORES METRADOS  
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
4. DEDUCTIVOS  
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS
5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL  
IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE AGUA NUEVAS, APROBADAS CON RD 1542-2019-ANA-AAA.M.
6. MANTENIMIENTO VIAL  
ENTRE EL SECTOR KM.84+000 AL KM.88+600, SE REALIZARON TRABAJOS MANTENIMIENTO DE VÍA EXISTENTE CON EQUIPO MECÁNICO.  
ENTRE EL SECTOR KM.82+000 AL KM.84+000, SE REALIZARON TRABAJOS DE RELLENO DE BACHES COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VÍA EXISTENTE.
7. RECURSO OFERTADO
- A).- DEL CONTRATISTA:  
PERSONAL  
AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.  
MAQUINARIA  
MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 13 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.
- b).- DEL SUPERVISOR  
PERSONAL  
ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.  
VEHÍCULOS  
ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.
8. PACRI  
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LA POBLACIÓN RESPECTO A AFECTACIÓN DE SUS TERRENOS, SE REALIZA COORDINACIONES DE VISITA DE CAMPO PARA DETERMINAR SI SON O NO AFECTADOS.
9. ARQUEOLOGIA  
APOYO Y COORDINACIÓN CONSTANTE AL SEGUIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE ÁREAS EN CONJUNTO CON PROVIAS, COORDINACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMPO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, PARA EL TRAMO 2 CON EL LICENCIADO JOSÉ ONOFRE, SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA HUÁNUCO
10. INCIDENTES  
EL DIA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES



**11. OTROS**

SE INDICA A EL CONTRATISTA QUE EL NUMERAL 7: CONTRATO DE OBRA 7.1 DICE: EL CONTRATISTA PODRÁ SUB CONTRATAR TRABAJOS, SI CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL GERENTE DE OBRA DE PROVIAS NACIONAL-MTC.

**Recomendaciones:**

SE COORDINO CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20 QUE, PARA EL CIERRE DE LA VÍA, DEBE SER COORDINADO NECESARIAMENTE CON EL TRAMO 1, EN CUANTO A LOS HORARIOS DE PASE INTERRUPCIONES.

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	No Aplica	22-01-2020

**Actividades:**

100. OBRAS PRELIMINARES  
 102.A1 TRAZO Y REPLANTEO  
 PROGRESIVA: KM 79+000, KM 80+000, KM 81+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 14 AYUDANTES, 04 VIGÍAS  
 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACIONES TOTALES, 03 NIVEL DE INGENIERO, 12 PRISMAS, 02 GPS, 6 MIRAS, 06 WINCHAS

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-01-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-01-2020

**Actividades:**

100. OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

PROGRESIVA: KM 88+000, KM 89+000, KM 90+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 04 VIGÍAS, 02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRO COMPACTADOR, 01 CISTERNA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-01-2020

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-01-2020

**Actividades:**  
100. OBRAS PRELIMINARES  
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  
PROGRESIVA: KM 82+000, KM 83+000, KM 84+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 **PERSONAL UTILIZADO:** 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 06 AYUDANTES, 04 VIGÍAS  
**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:** 01 VOLQUETE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-01-2020



**Fotos:**