



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 15 - 2019	Fecha Informe: 22-01-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está realizando el adicional de obra N°07

**3)MAYORES METRADOS**

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Progresiva 12+848.820,

•Progresiva 13+604.750,

•Progresiva 15+990.000,

•Progresiva 16+105.000,

•Progresiva 16+768.140

•Progresiva 16+816.790

**4)DÉDUCTIVOS**

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales número 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

•Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

**7)ARQUEOLOGIA**

•La arqueóloga por parte de Provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

•No cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

•No cumple, A la actualidad no cuenta con maquinarias, equipos, laboratorios ni camionetas en calemar

**OTRAS INCIDENCIAS**

•Continúa la visita de los especialistas de Provias en Calemar, quienes vinieron a verificar las adecuaciones por relleno entre las progresivas 12+000 y 17+000 y las obras de arte replanteadas o reubicadas en el proyecto.

•Se viene realizando trabajos de voladura en roca fija entre las progresivas 1+000 y 2+800.

**Recomendaciones:**

. Se recomienda a la supervisión la culminación de implementación de su laboratorio de suelos



## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-01-2020

**Actividades:**

VOLADURA DE ROCA FIJA..

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PROGRESIVA 2+800

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

23-01-2020

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 22-01-2020

**Actividades:**  
EXCAVACION ROCA FIJA  
TRANSPORTE DE MATERIAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 Transporte a DME 3A

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
23-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 22-01-2020

**Actividades:**  
Visita de Personal de Provias

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 Verificando mayores letrados entre progresivas 12+000 y 17+000

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
23-01-2020