



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Nro
Informe:

Informe
N
007-
2020

Fecha Informe:
23-01-2020

Nombre De La Obra:
HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:
BLADIMIR PALOMINO
LINARES

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Informe N 007-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1).- AMPLIACIONES DE PLAZO:

A LA FECHA, NO HAY AMPLIACIONES DE PLAZO.

CON CARTA CITE: CR20 -GC-SP-2020/002 DEL 08.01.2020, EL CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 5, REFERIDO ESPECÍFICAMENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO I (OI-T.1.). AL RESPECTO, REFIERE QUE DICHA SOLICITUD HA SIDO REQUERIDA MEDIANTE ASIENTO N° 1621 DE CUADERNO DE OBRA, DE FECHA 24.12.2019, POR LA CAUSAL DE FALTA DE DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S); LO QUE MANIFIESTA HA INCIDIDO DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE PROGRAMADOS, ORIGINANDO ATRASOS GENERADOS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA AFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. ASIMISMO, ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE LA REFERIDA SOLICITUD DE PRÓRROGA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISIÓN PARA SU TRÁMITE DE ACUERDO A SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

2).- ADICIONALES DE OBRA:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 34932019-MTC/20 DEL 24.12.2019, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL RESOLVIÓ "APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 (EVENTO COMPENSABLE N° 1) OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1; LO CUAL HA GENERADO EL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 "POR LA INCLUSIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES AUXILIARES DME'S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME'S DEL PROYECTO". PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 02 CON CARTA N° 2510020-OI.1CJS19-682, EL 26.12.2019,

LA SUPERVISIÓN PRESENTÓ A PROVÍAS NACIONAL, EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL "EVENTO COMPENSABLE N° 02 (ADICIONAL N° 02): POR DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL KM. 32+000 AL KM. 52+920, INCLUYE PUENTES YURACYACU, MAMAYHUACHIN, SHIRAGRA Y VERA".

3).- MAYORES METRADOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

4).- DEDUCTIVOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN DEDUCTIVOS.

5).- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE VERIFICÓ EN OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y A LO INDICADO EN LOS MONITOREOS DEL BID, QUE SON DE APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6).- MANTENIMIENTO VÍAL:

EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MOTONIVELADORA, REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM. 43+820 AL KM. 43+920; ADEMÁS, SE SUSCRIBIÓ EN CUADERNO DE OBRA SOBRE LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA SEGÚN ASIENTO N° 1727 DEBIDO A LOS EFECTOS DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020, PARALIZARÁ LOS TRABAJOS LOS DÍAS 25, 26 Y 27, DONDE TENER EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 006-2020-TR, QUE OTORGA FACILIDADES A MIEMBROS DE MESA Y ELECTORES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES PARA UN NUEVO CONGRESO; ADEMÁS EL SUPERVISOR PRESENTÓ A LA ENTIDAD CON CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-20-034 SOBRE ADVERTENCIA ANTICIPADA DE PARALIZACIÓN DE OBRA POR LOS EFECTOS DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIA 2020.

7).- RECURSOS OFERTADOS:

.1).- DEL CONTRATISTA:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

7.2).- DE LA SUPERVISIÓN:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

8).- INCIDENTES:

NO HUBO REGISTROS DE INCIDENTES EN EL DÍA

9).- PACRI:

EL PERSONAL DEL ÁREA DE PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN,



CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES CON AFECTACIONES, A FIN DE OBTENER LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA LA OBRA.

10).- ARQUEOLOGÍA:

EL PERSONAL DE ARQUEOLOGÍA CONTINUA CON SUS ACTIVIDADES, DURANTE EL DÍA NO REPORTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN DICHO TRAMO.

11).- OTROS:

POR EL MOMENTO NINGÚN COMENTARIO.

Recomendaciones:

1.0 A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA PARTIDAS PROGRAMADAS POR LA CONTRATISTA.

2.0 AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL RITMO DE AVANCE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BLADIMIR PALOMINO LINARES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-01-2020

Actividades:

Eliminación de material excedente en Botadero 52+730 C

CDescripcion_____:

Acopio y depósito de material excedente en Botadero punto unión 52+730 C.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 Construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 se evidencia el encofrado de la losa de Alcantarillado en progresiva 51+900. se aprecia el cambio climatológico.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 Encofrado de Alcantarillado progresiva 51+180

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Depósito Material excedente en progresiva 51+000 C y nivelación con máquina excavadora.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 Construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 conformación de terreno para construcción de Alcantarillado progresiva 47+160 y carguio de material excedente derrumbe con máquina excavadora, traslado hacia progresiva 52+730 C.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 construcción de muro contención

CDescripcion_____:
 llenado de concreto f'c=175kg/cm2, con máquina Mixer progresiva 43+000

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 construcción de puente

CDescripcion_____:
 encofrado de muro en puente shiragra lado derecho progresiva 34+612, y habilitación de acero en puente Chinchán progresiva 26+339

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Habilitación de DME en progresiva 22+300, para acopio y depósito de material excedente.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Depósito de material excedente en progresiva 13+400

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
construcción de puente

CDescripcion_____:
Eliminación de material excedente en puente Mamayhuachin progresiva 12+338

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020