



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°00 4 - - PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 23-01-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:
0.- DEL CUADERNO DE OBRA
DEL CONTRATISTA CR20 CON CARTA N° CR20G/OI2/19/045; HACEN LLEGAR A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LA INFORMACIÓN LA CUAL CONTIENE LA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
DEL SUPERVISOR DE OBRA CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-19-038; APRUEBA LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM 52+920 AL KM 56+250 EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 56+250 AL KM 57+000.
1. AMPLIACIONES DE PLAZO
NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA
2. ADICIONALES DE OBRA
NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA
3. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
4. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS
5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ENTABLADOS COMO BASE DE CONTENEDORES METÁLICOS EN CANTERA KM 57+800.
6. MANTENIMIENTO VIAL
ENTRE EL SECTOR KM.85+000 AL KM.86+000 y KM.101+400 AL KM.102+819, SE REALIZARON TRABAJOS DE RELLENO DE BACHES COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VÍA EXISTENTE.
SE REALIZO RIEGO DE LA VIA EN KM 93+700 AL KM 94+300 CON CISTERNA
7. RECURSO OFERTADO
A).- DEL CONTRATISTA:
PERSONAL
AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.
MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 13 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.
b).- DEL SUPERVISOR
PERSONAL
ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.
VEHÍCULOS
ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.
8. PACRI
SE REÚNE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO 2020.
9. ARQUEOLOGIA
APOYO Y COORDINACIÓN CONSTANTE AL SEGUIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE ÁREAS EN CONJUNTO CON PROVIAS NACIONAL.
10. INCIDENTES
EL DIA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES
11. OTROS
LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-015, DIRIGIDA AL CONTRATISTA, ALCANZA EL INFORME DE LA REFERENCIA, CON EL QUE NUESTRO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA EN SU RECORRIDO HABITUAL EL DÍA LUNES 20 DONDE EVIDENCIO QUE EL PERSONAL NO ESTA DOTADO CON LOS EPPS COMPLETOS.
MEDIANTE CARTA N°2510020-OI.2-CJS-20-014, LA SUPERVISIÓN LE RECUERDA AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE, SECCIÓN VII DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATISTA, EN REFERENCIA A LOS AMBIENTES PARA EL LABORATORIO DEL SUPERVISOR.



Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20 DEL RECORRIDO EN EL SECTOR DE COLQUILLAS PARA GEORREFERENCIAR LA UBICACIÓN DE TUBERIAS, CAJAS DE AGUA Y DESAGUE, CON LA DATA QUE SE HA LEVANTADO EN CAMPO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR LA PLANIMETRIA RESPECTIVA PARA QUE POSTERIORMENTE SEA REMITIDA A ESTA SUPERVISIÓN PARA REVISIÓN.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20 QUE EN EL ÁREA DEL PROYECTO SE HAN PRODUCIDO PRECIPITACIONES DE CATEGORÍA HABITUALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SALVAGUARDE LA PLATAFORMA EXISTENTE COMO ESTRUCTURAS DE DRENAJES PROVISIONALES DE ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 23-01-2020
---	----------------------------	---

Actividades:
100. OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 81+000, KM 82+000

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 16 AYUDANTES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACIONES TOTALES, 02 NIVEL DE INGENIERO, 12 PRISMAS, 02 GPS, 02 MIRAS, 06 WINCHAS, 12 RADIOS COMUNICADORES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
100. OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 102+819, KM 101+000, KM 100+000

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 PEONES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 00 EQUIPOS, 00 MAQUINARIAS, USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
100. OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 85+000, KM 86+000, KM 87+000

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 06 AYUDANTES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
 100. OBRAS PRELIMINARES
 102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
 PROGRESIVA: KM 57+000, KM 58+000

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 TOPOGRAFOS, 08 AYUDANTES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 ESTACIONES TOTALES, 01 NIVEL DE INGENIERO, 04 PRISMAS, 02 MIRAS, 02 WINCHAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-01-2020

4



Fotos: