



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 08	Fecha Informe: 23-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

INFORME N°08

Conclusiones:

1) Cuaderno de obra:

- Se dio inicio a la causal de Ampliación de plazo por mejoramientos de subrasante con material de Cantera.

- El contratista contempla la necesidad de Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con material de Cantera del Km135+310-Km160+560 via principal.

- Supervisión da tramite a necesidad de Mayores metrados de mejoramiento de subrasante.

2) Ampliaciones de Plazo: A la fecha no existe ampliación de plazo.

3) Mayores Metrados: Se sigue elaborando expediente de mayores metrados por subdrenes en las obras de arte.

4) Deductivos: - A la fecha no existe deductivos.

5) Plan de Manejo Socio ambiental: Se está respetando los botaderos del expediente.

6) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.

7) Adicionales de Obras: A la fecha no existe adicionales.

8) Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que el consorcio debe incrementar más frentes de trabajo; además el ingeniero residente se encuentra de vacaciones, el ingeniero en metrados y valorizaciones se encuentra en vacaciones (desde el 03 de enero del 2020), ingeniero de producción se encuentra de bajada y el ingeniero de suelos y pavimentos no se encuentra en obra ni oficina.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con las maquinarias y equipos; así mismo, se apreció que, el día 22/01/2020 se malogro una excavadora sobreoruga la misma que permanece en Km 161+000.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que, supervisión debe hacer un mayor control en los trabajos que se están ejecutando; por otra parte, la administradora de contrato no se encuentra en obra ya que solicito permiso por asuntos de salud personal, además el ingeniero jefe de supervisión se encuentra de bajada.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que no cuenta con Plotter.

9) Incidentes: Ninguno

10) PACRI: los especialistas siguen haciendo coordinaciones para liberar las interferencias con las propiedades de la minera Buenaventura.

11) Arqueología:

12) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos preliminares.
- Obras de arte y drenaje.
- Movimiento de tierras.
- Pavimento de concreto



Recomendaciones:

- Se recomienda al ejecutor “Consortio Vial Ambo”, incrementar frentes de trabajo, incrementar equipos y maquinarias; además en personal técnico debe realizar mayor control de los trabajos en campo.
- Se recomienda a la supervisión “Consortio Supervisor Oyon”, realizar mayor control de los trabajos en campo.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR	No Aplica	23-01-2020

Actividades:

OBRAS DE ARTE: PERFORACIÓN PARA LA CAJA DE ENTRADA DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 36 UBICADO EN EL KM 180+998.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 OPERARIO, 2 PEONES.
MAQUINARIA: PERFORADORA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-01-2020

Actividades:

OBRAS DE ARTE: RELLENO Y COMPACTADO EN LOS LADOS LATERALES DEL LA CAJA DE ENTRADA DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 36 UBICADO EN EL KM 179+826.20.

CDescripcion_____:

2

PERSONAL: 01 OPERARIO, 01 CAPATAZ, 03 PEONES.
MAQUINARIA: 01 RETRO EXCAVADORA SOBRE LLANTAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
OBRAS DE ARTE: ENCOFRADO PARA VACIADO DE ZAPATA PARA MURO CICLÓPEO UBICADO EN EL KM 175+193.5

CDescripcion _____:
PERSONAL: PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONSORCIO EJECUTOR, PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONSORCIO EJECUTOR, 02 CARPINTEROS, 02 OPERARIOS.
EQUIPO Y MAQUINARIA: HERRAMIENTAS MANUALES, EQUIPO TOPOGRÁFICO (ESTACIÓN TOTAL).

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-01-2020

Actividades:

OBRAS DE ARTE: CAMA DE APOYO PARA ALCANTARILLA TMC Ø 36 UBICADO EN EL KM 167+988.

CDescripcion_____:

PERSONAL; 01 OPERARIO, 05 OBREROS, PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONSORCIO EJECUTOR.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 01 RETROEXCAVADORA, 02 ESTACIONES TOTALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-01-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRA: EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL VOLADURA KM164+000-KM167+450

CDescripcion_____:
PERSONAL: 01 CAPATAZ, 03 OPERARIOS, 03 PEONES.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES. HERRAMIENTAS MANUALES.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL: CONFORMACIÓN Y COMPACTADO KM 157+000-KM157+350

CDescripcion_____:
PERSONAL: 03 OPERARIOS,04 PEONES.
MAQUINARIAS: 01 MOTONIVELADORA, 02 RODILLOS COMPACTADORES.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-01-2020