



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 13
Fecha Informe: 24-01-2020
Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca
Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
Cuaderno de Obra

Conclusiones:
Aun se encuentra sin ponerse al dia el cuaderno de obra

Recomendaciones:
Hacer anotaciones diarias tanto Residente como Supervisor para llevar al dia el Cuaderno de Obra

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-01-2020

Actividades:

CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA

CDescripcion _____:

Se trabaja en la Progresiva Km 5+600 al Km 6+800 en el primer frente utilizando el DME del Km 2+280, así como en la Progresiva Km 23+300 al 26 +800 en el Segundo frente utilizando el DME del Km 29+760. Se trabaja con 53 volquetes 8 excavadoras 2 cisternas con el personal profesional y técnico del contratista completo.

Asimismo el personal profesional y técnico de la Supervisión está completo en campo y se movilizan en 4 camionetas 4x4 en los dos frentes de trabajo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-01-2020

1