



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 16 - 2020	Fecha Informe: 23-01-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO



Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está realizando el adicional de obra N°07

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

•Progresiva 12+848.820,

•Progresiva 13+604.750,

•Progresiva 15+990.000,

•Progresiva 16+105.000,

•Progresiva 16+768.140

•Progresiva 16+816.790

4)DÉDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales número 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

7)ARQUEOLOGIA

•La arqueóloga por parte de Provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•No cumple, A la actualidad no cuenta con maquinarias, equipos, laboratorios ni camionetas en calemar

OTRAS INCIDENCIAS

•Los especialistas de Provias que estuvieron presentes en el tramo calemar desde el día Martes 21 de enero, hasta el jueves 23 de enero fueron:

•Ing. Victor Poma (Trazo y Topografía)

•Ing. Alejandro Tineo (Trazo y Topografía)

•Ing. Victor Leandro (Hidrología y Drenaje)

•Ing. Edo Ramos (Admin. De Contratos, contrata)

•Continúan los trabajos de voladura, topografía y georreferenciación transporte de material excedente y trabajo de corte de talud en 04 frentes de trabajo, entre las progresivas 0+300, 6+200, 26+100 y mejoramiento de accesos.



Recomendaciones:

- Se informa que el internet en calemar se pudo demasiado lento el día de ayer, motivo por el cual no cargaban las paginas de internet y no pude enviar mi bitacora diaria.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 23-01-2020
--	----------------------------	---

Actividades:
205B.B2. EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
Progresivas 0+300, 6+200 ,26+100

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-01-2020

Actividades:
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM

CDescripcion_____:
DME1B, DME2A, DME 3A, DME 4A,

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-01-2020