

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	04	25-01-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DEL 25/01/2020

**Conclusiones:**

- LA CONTRATISTA OBRAINSA REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM 15+860 AL KM 15+900
- SE OBSERVA BRIGADAS DE TOPOGRAFÍA EN EL REPLANTEO DEL EJE DE VIA EN LOS KM 16+600 AL KM 16+360
- EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA KM 20+080 SE OBSERVA LOS ENCOFRADOS PARA LAS VEREDAS ASI COMO LOS ENCOFRADOS PARA LAS CUNETAS PARA LA ENTREGA AL RIO

**Recomendaciones:**

- SE RECOMENDÓ A LA SUPERVISION VERIFICAR LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL USO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS ASI COMO LOS MATERIALES EN OBRA
- SE RECOMENDÓ A LA CONTRATISTA LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTA Y/O RESPONSABLES EN OBRA PARA LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-01-2020

**Actividades:**  
 frente de trabajo Km 15+900 excavación para el mejoramiento de suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 se observa: 01 excavadora, 01 motoniveladora, 01 retroexcavadora, 01 compactador, 05 volquetes

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-01-2020

**Actividades:**  
 se observan trabajos en el sector Nueva Esperanza, Km 20+080, construcción de cunetas y veredas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 se observa: 10 obreros, 01 asistente de supervision

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-01-2020



**Fotos:**