



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	N°005 - PVN - MJQY - 2020	24-01-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



**Conclusiones:**

II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA

DEL SUPERVISOR DE OBRA CON CARTA N° 2510020-01.2-CJS-19-041, PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRAN APROBADOS LOS PLANOS DE REPLANTEO DE CANTERAS Y DME's DONDE EL CONTRATISTA CR20 CON CARTA N° CR20G/OI2/RO/19/040, COMUNICA SOBRE LA CANTIDAD DE 05 CANTERAS Y 07 DME's.

DEL CONTRATISTA CR20 CON CARTA N° CR20G/OI2/RO/19/048, HACE LA ENTREGA DEL INFORME N° 002-2019CR20/MA, DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL DONDE PRESENTA EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL INICIAL.

DEL CONTRATISTA CR20 CON CARTA N° CR20G/OI2/RO/19/050, PRESENTAN A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS DONDE HACEN UNA EVALUACIÓN DE LOS HECHOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, EN LA ZONA DE EROSIÓN POR LO QUE LA SUPERVISIÓN EVALUARA SI HAY OTRAS ZONAS QUE PUEDEN TENER UNA OCURRENCIA SIMILAR.

DEL CONTRATISTA CR20 COMUNICA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA SOBRE UNA OCURRENCIA DE PUNTO CRÍTICO, POR EROSIÓN DE PLATAFORMA POR CRECIDA DEL RIO MARAÑÓN KM 98+500 AL KM 98+600 POR LO QUE SE HA IMPLEMENTADO LA SEÑALIZACIÓN.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE ELABORA INFORME RESPECTO A PERSONAL AJENO QUE PROVISTO DE MAQUINARIA VIENE EXPLOTANDO MATERIAL GRANULAR EN EL LADO DERECHO DE LA CANTERA TALUD 7 KM 57+800.

6. MANTENIMIENTO VIAL

ENTRE EL SECTOR KM.98+400 AL KM.99+000 y KM.99+000 AL KM.100+600, SE REALIZARON TRABAJOS DE RELLENO DE BACHES COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VÍA EXISTENTE, ASI COMO LIMPIEZA DE CUNETAS.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 13 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DICHAS ESPECIALIDADES.

#### VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

#### 8. PACRI

SE REÚNE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO 2020.

#### 9. ARQUEOLOGIA

HOY NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES.

#### 10. INCIDENTES

EL DIA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

#### 11. OTROS

LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SOLICITA AL CONTRATISTA CR20 LA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS DE MONITOREOS DE LA CALIDAD AMBIENTAL HASTA EL DIA 25 DE ENERO.

#### Recomendaciones:

LA SUPERVISIÓN DE OBRA RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20 PREVER LA AFECTACIÓN AL ÁREA DESIGNADA COMO CANTERA TALUD 7 EN EL KM 57+800 LD, ASÍ COMO SU DE LIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN VISTA DE TRABAJOS POR PERSONAS AJENAS.

#### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-01-2020

**Actividades:**  
100. OBRAS PRELIMINARES  
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  
PROGRESIVA: KM 100+000, KM 99+000, KM 98+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 04 PEONES, 04 VIGÍAS  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 00 EQUIPOS, 00 MAQUINARIAS, USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-01-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-01-2020

**Actividades:**  
100. OBRAS PRELIMINARES  
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA: KM 81+500, KM 82+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 16 AYUDANTES, 04 VIGÍAS  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACIONES TOTALES, 02 NIVEL DE INGENIERO, 12 PRISMAS, 02 GPS, 02 MIRAS, 06 WINCHAS, 12 RADIOS COMUNICADORES

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-01-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-01-2020

**Actividades:**

100. OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

PROGRESIVA: KM 99+000, KM 98+000, KM 97+000, KM 96+000, KM 95+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 06 AYUDANTES, 04 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-01-2020

3



**Fotos:**